



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR ALFREDO DE MOURA E	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ALPESTRE		MUNICÍPIO / UF ALPESTRE / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO DE SERTÃOZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				
DATA BASE ago-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	BDI 1 27,78%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/17	Parcela 1 dez/17	Parcela 2 jan/18	Parcela 3 fev/18	Parcela 4 mar/18	Parcela 5 abr/18	Parcela 6 mai/18	Parcela 7 jun/18	Parcela 8 jul/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		321.462,37	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	2,70% 8.691,19 2,70% 8.691,19	7,46% 23.990,74 10,17% 32.681,93	16,38% 52.641,38 26,54% 85.323,31	25,76% 82.819,06 52,31% 168.142,37	32,32% 103.895,18 84,63% 272.037,55	4,81% 15.455,76 89,43% 287.493,31	10,57% 33.969,06 100,00% 321.462,37	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.121,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.121,81							
2.	DEMOLIÇÃO	1.422,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.422,65							
3.	INFRAESTRUTURA	20.855,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	29,47% 29,47% 6.146,73	54,45% 83,92% 17.502,90	16,08% 100,00% 20.855,80					
3.1.	FUNDAÇÃO	12.293,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 6.146,73	50,00% 100,00% 12.293,46						
3.2.	PILARES AMARRAÇÃO	294,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 294,41						
3.3.	VIGA BALDRAME	1.562,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.562,13						
3.4.	SAPATA ISOLADA	6.705,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 3.352,90	50,00% 100,00% 6.705,80					
4.	SUPERESTRUTURA	33.369,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	18,90% 18,90% 6.308,00	38,68% 57,58% 19.215,23	42,42% 100,00% 33.369,36				
4.1.	PILAR/VIGAS ESTRUTURA SUBSOLO	6.599,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.599,24					
4.2.	PILAR/VIGAS ESTRUTURA TERREO	12.615,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 6.308,00	50,00% 100,00% 12.615,99					
4.3.	LAJE	14.154,13	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.154,13				
5.	PAVIMENTAÇÃO	11.785,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 1.178,56	20,00% 30,00% 3.535,67	30,00% 60,00% 7.071,34	40,00% 100,00% 11.785,57			
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	653,88	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	50,00% 50,00%	50,00% 100,00%					

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/17	Parcela 1 dez/17	Parcela 2 jan/18	Parcela 3 fev/18	Parcela 4 mar/18	Parcela 5 abr/18	Parcela 6 mai/18	Parcela 7 jun/18	Parcela 8 jul/18
			Acumulado (R\$)	0,00	326,94	653,88					
7.	ALVENARIA	28.825,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.412,93	28.825,86				
8.	COBERTURA/FORRO	7.446,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.468,08	7.446,80			
9.	ESQUADRIAS	39.670,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.670,53			
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.105,34	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.821,07	24.105,34					
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.540,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	27.540,30				
12.	REVESTIMENTO	62.359,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	18.707,95	62.359,84			
13.	PINTURA	51.519,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	45,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,81	28.335,57	51.519,22	
14.	PPCI	8.133,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,24	
15.	EQUIPAMENTOS	2.652,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,17	

Local

03 de outubro de 2017

Data

Nome: ELOUISE RODRIGUES MULLER

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU RS213035

ART/RRT: 9279968