

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	IAÇÁ O / MODALIDADE	OBJETO
PROPORIENTE / TOMADOR	MUNICIPIO DE ALPESTRE	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DES ON.	REGIME DE EXECUÇÃO
	CONSTRUOES CONSTRUTORA LTDA	jan-24	Empreitada Preço Global	ACOMP. OBJETO CTEF
				DATA ASSINATURA
				16/01/2024
				VIGÊNCIA

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			08/01/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
			Parcela (%)	9,39%	16,44%	38,45%	8,39%	27,34%			
		1.301.402,34	Parcela (R\$)	122.137,45	213.892,77	500.393,49	109.162,81	355.815,82			
			Acumulado (%)	9,39%	25,82%	64,27%	72,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	122.137,45	336.030,22	836.423,71	945.586,52	1.301.402,34			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.451,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.451,74							
2.	MOVIMENTOS EM TERRA	21.511,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.511,09							
2.1.	ESCAVAÇÃO	3.323,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.323,68							
2.2.	ATERRO	18.187,41	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	18.187,41							
3.	INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES	74.693,76	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	74.693,76							
3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS	14.093,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.093,08							
3.2.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS CORRIDAS	15.715,48	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.715,48							
3.3.	NIVELAMENTO FUNDAÇÃO	26.961,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	26.961,10							
3.4.	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	17.924,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.924,10							
4.	SUPERESTRUTURA	63.645,14	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	63.645,14						
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	14.695,08	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	14.695,08						
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS INTERMEDIARIAS	21.906,96	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	21.906,96						
4.3.	LAJE PRÉ-MOLDADA	27.043,10	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	27.043,10						
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.228,36	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.228,36							
6.	ESTRUTURA METÁLICA	104.227,92	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	41.691,17	104.227,92					
7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	339.585,17	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
			Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	67,917,03	339,585,17					
8.	SISTEMA DE COBERTURA	290.053,91	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	13,88%	55,52%	30,60%				
			Acumulado (%)	0,00%	13,88%	69,40%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	40.258,66	201.293,30	290.053,91				
8.1.	COBERTURA	201.293,30	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	40.258,66	201.293,30					
8.2.	PLUVIAL	18.633,26	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	18.633,26				
8.3.	FORRO	51.946,15	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	51.946,15				
8.4.	TOLDO	18.181,20	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	18.181,20				
9.	PAVIMENTAÇÃO	86.572,61	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.572,61			
9.1.	PISO EM CONCRETO	45.165,62	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.165,62			
9.2.	REVESTIMENTO	32.103,42	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,42			
9.3.	CALÇADAS	9.303,57	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,57			
10.	REVESTIMENTOS	4.582,80	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.582,80					
10.1.	REVESTIMENTO EXTERNO	4.582,80	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.582,80					
11.	ESQUADRIAS	149.967,95	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.967,95			
11.1.	PORTAS	109.951,05	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.951,05			
11.2.	JANELAS	40.016,90	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,90			
12.	PINTURA	1.000,92	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,92			
13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	42.400,58	Parcela (%) Acumulado (R\$)	26,54%	0,90%	1,35%	20,20%	0,00%			
			Acumulado (%)	26,54%	27,44%	28,78%	48,98%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.252,50	11.633,27	12.204,43	20.768,93	42.400,58			
13.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1.903,87	Parcela (%) Acumulado (R\$)	10,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	60,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	190,39	571,16	1.142,32	1.142,32	1.903,87			
13.2.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	11.062,11	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.062,11							
13.3.	CABOS E FIOS CONDUTORES	17.129,00	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.564,50	17.129,00			
13.4.	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	12.305,60	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,60			
14.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.542,82	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	76,16%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,66			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.837,70	15.542,82			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
14.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	11.837,70	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.837,70				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
14.2.	REGISTROS E OUTROS	3.705,12	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,12			
16.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.176,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,23			
15.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	7.753,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,70			
15.2.	CAIXAS E ACESSÓRIOS	50.422,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.422,53			
16.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	32.841,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,07			
17.	SERVIÇOS FINAIS	1.920,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,27			

Nome: Carlos Alberto Schmitz
 Cargo: Diretor de operações comerciais
 Empresa: Construos Construtora
 CNPJ: 37.368.291/0001-85

Local

29 de novembro de 2023

Data

37.368.291/0001-85
CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA.
 AV. FARRAPOS, 665 - SALA 02 - CENTRO
 CEP 98480-000 - ALPESTRE - RS