



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
MUNICÍPIO DE ALPESTRE		ALPESTRE/RS	DISTRITO DE FARINHAS	CONTRUÇÃO DE SANITÁRIOS				
PROponente / Tomador	Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
MUNICÍPIO DE ALPESTRE	ALPESTRE/RS	DISTRITO DE FARINHAS	CONTRUÇÃO DE SANITÁRIOS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23	Não	Porto Alegre / RS	CONTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	24,87%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				17,93%	9,94%	12,61%	26,60%	32,92%			
			Parcela (R\$)	65.205,35	36.153,14	45.864,07	96.705,14	119.689,51			
			Acumulado (%)	17,93%	27,88%	40,49%	67,08%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	65.205,35	101.358,49	147.222,56	243.927,70	363.617,21			
1.	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	363.617,21		17,93%	9,94%	12,61%	26,60%	32,92%			
			Acumulado (%)	17,93%	27,88%	40,49%	67,08%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	65.205,35	101.358,49	147.222,56	243.927,70	363.617,21			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.834,03		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.834,03							
1.2.	MOVIMENTOS EM TERRA	10.590,13		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.590,13							
1.3.	INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES	35.497,42		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	35.497,42							
1.4.	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	11.584,04		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.584,04							
1.5.	SUPERESTRUTURA	45.639,84		0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	22.819,92	45.639,84					
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.699,73		100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.699,73							
1.7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	44.444,06		0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	13.333,22	31.110,84	31.110,84	44.444,06			
1.8.	SISTEMA DE COBERTURA	35.776,13		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	35.776,13				
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	10.533,05		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.266,53	10.533,05				
1.10.	REVESTIMENTO	5.033,23		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.013,29	5.033,23			
1.11.	REVESTIMENTO DE PAREDES	44.112,74		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.645,10	44.112,74			
1.12.	ESQUADRIAS	37.454,98		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 08/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.454,98			
1.13.	PINTURA	6.325,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,14			
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.053,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.037,28	10.053,26			
1.15.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.525,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.767,98	2.525,68			
1.16.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	38.855,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	27.198,84	38.855,49			
1.17.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17.470,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,83			
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	187,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43			

Local

19 de dezembro de 2023

Data

Nome: DANIEL IANSSEN

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS 134510

ART/RRT: 12913489

Nome: LUÍSA COPPINI BALESTRIN

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU CAU RS A228024-8

ART/RRT: 13778564