



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MUNICÍPIO DE ALPESTRE	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO GARAGEM DE VEICULOS PREFEITURA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ALPESTRE		MUNICÍPIO / UF ALPESTRE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FREDERICO WESTPHALEN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GARAGEM DE VEICULOS PREFEITURA				
DATA BASE set-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE GARAGEM DE VEICULOS PREFEITURA	BDI 1 24,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/09/20	Parcela 1 out/20	Parcela 2 nov/20	Parcela 3 dez/20	Parcela 4 jan/21	Parcela 5 fev/21	Parcela 6 mar/21	Parcela 7 abr/21	Parcela 8 mai/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.299.161,97	Parcela (%) 13,87%	23,16%	12,18%	29,58%	13,56%	7,66%			
			Parcela (R\$) 180.163,39	300.854,62	158.217,80	384.229,36	176.154,20	99.542,60			
			Acumulado (%) 13,87%	37,03%	49,20%	78,78%	92,34%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 180.163,39	481.018,01	639.235,81	1.023.465,17	1.199.619,37	1.299.161,97			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.799,59	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 7.799,59								
2.	PREDIO PARA GARAGEM	858.601,57	Parcela (%) 70,00%	30,00%	11,48%	40,12%	15,01%	6,27%			
			Acumulado (%) 7,19%	27,12%	38,60%	78,72%	93,73%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 61.701,04	232.816,88	331.398,48	675.870,38	804.764,36	858.601,57			
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	9.125,65	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 9.125,65								
2.2.	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES	103.861,91	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 51.930,96	103.861,91							
2.3.	SUPERESTRUTURA	194.585,50	Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	97.292,75	194.585,50						
2.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.883,44	Parcela (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 0,00	10.883,44							
2.5.	SISTEMA DE COBERTURA	245.551,35	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	245.551,35					
2.6.	PAVIMENTAÇÃO	104.374,09	Parcela (%) 0,00%	0,00%		50,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	52.187,05	104.374,09				
2.7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	90.889,30	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	45.444,65	90.889,30				
2.8.	PINTURA	19.778,60	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,30	19.778,60			
2.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.599,27	Parcela (%) 0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	9.719,85	9.719,85	9.719,85	29.159,56	48.599,27			
2.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.444,26	Parcela (%) 10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%				
			Acumulado (%) 10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 644,43	1.933,28	3.222,13	4.510,98	6.444,26				
2.11.	EQUIPAMENTOS	24.508,20	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,20			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/09/20	Parcela 1 out/20	Parcela 2 nov/20	Parcela 3 dez/20	Parcela 4 jan/21	Parcela 5 fev/21	Parcela 6 mar/21	Parcela 7 abr/21	Parcela 8 mai/21
3.	MURO DE CONCRETO	432.760,81	Parcela (%)	25,57%	29,98%	13,78%	9,19%	10,92%	10,56%		
			Acumulado (%)	25,57%	55,55%	69,33%	78,52%	89,44%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	110.662,76	240.401,54	300.037,74	339.795,20	387.055,42	432.760,81		
3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	10.441,70	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.309,19	10.441,70						
3.2.	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES	89.256,73	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	62.479,71	89.256,73						
3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.701,98	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.191,39	1.701,98						
3.4.	SUPERESTRUTURA MUROS	79.364,94	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	39.682,47	79.364,94						
3.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	198.787,31	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	59.636,19	119.272,39	159.029,85	198.787,31			
3.6.	PINTURA	15.005,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,76	15.005,52		
3.7.	EQUIPAMENTOS	38.202,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.202,63		

Local

25 de outubro de 2021

Data

Nome: DANIEL IANSSEN
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU CREA/RS 134510-D
 ART/RRT: 11551619