

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A CIDADE DE ALTO ALEGRE

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS

EXTENSÃO: 5,9 km

SINAPI/SICRO RS	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		
		TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS																	
	SUBTOTAL	81.097,57	20,00%	16.219,514	11,42%	9.261,3420	11,42%	9.261,342	11,42%	9.261,342	11,42%	9.261,342	11,42%	9.261,342	11,42%	9.261,342	11,48%	9.310,00
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																	
	SUBTOTAL	11.452,20	50,00%	5.726,10													50,00%	5.726,10
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ																	
	SUBTOTAL	6.594.077,82	12,00%	791.289,338	22,00%	1.450.697,120	22,00%	1.450.697,120	22,00%	1.450.697,120	22,00%	1.450.697,120						
3.1 , 3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL																	
	SUBTOTAL	290.099,93											20,00%	58.019,986	40,00%	116.039,972	40,00%	116.039,972
3.3	SERVIÇOS FINAIS																	
	SUBTOTAL	21.728,52															100,00%	21.728,52
	TOTAL GERAL	6.998.456,04																
	TOTAL MÊS >>>		11,62%	813.234,95	20,86%	1.459.958,46	20,86%	1.459.958,46	20,86%	1.459.958,46	20,86%	1.459.958,46	0,96%	67.281,33	1,79%	125.301,31	2,18%	152.804,59
	TOTAL ACUMULADO >>>		11,62%	813.234,95	32,48%	2.273.193,41	53,34%	3.733.151,88	74,20%	5.193.110,34	95,06%	6.653.068,80	96,03%	6.720.350,13	97,82%	6.845.651,44	100,00%	6.998.456,04

*Arlindo Wulff Neto*

Arlindo Wulff Neto  
Engenheiro Civil-CREA/RS 215407