

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)
 ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A CIDADE DE ALTO ALEGRE
 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS
 EXTENSÃO: 5,9 km

SINAPI/SICRO R	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	TOTAL																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS																
	SUBTOTAL	20,00%	16.214,70	11,42%	9.258,59	11,42%	9.258,59	11,42%	9.258,59	11,42%	9.258,59	11,42%	9.258,59	11,42%	9.258,59	11,48%	9.307,27
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO																
	SUBTOTAL	50,00%	5.724,39													50,00%	5.724,39
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM																
	CBUQ	12,00%	791.150,89	22,00%	1.450.443,31	22,00%	1.450.443,31	22,00%	1.450.443,31	22,00%	1.450.443,30						
	SUBTOTAL											20,00%	58.006,60	40,00%	116.013,20	40,00%	116.013,21
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																
	SUBTOTAL																
3.3	SERVIÇOS FINAIS																
	SUBTOTAL															100,00%	21.728,52
	TOTAL GERAL																
	TOTAL MÊS >>>	11,62%	813.089,98	20,86%	1.459.701,90	20,86%	1.459.701,90	20,86%	1.459.701,90	20,86%	1.459.701,89	0,96%	67.265,19	1,79%	125.271,79	2,18%	152.773,39
	TOTAL ACUMULADO >>>	11,62%	813.089,98	32,48%	2.272.791,88	53,34%	3.732.493,78	74,20%	5.192.195,68	95,07%	6.651.897,57	96,03%	6.719.162,76	97,82%	6.844.434,55	100,00%	6.997.207,94



Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Handwritten signature: Sandra Salete Scariot

Sandra Salete Scariot
 Procuradora (Procuração Pública nº 33.543)
 RG 2054852096 SSP/RS

Large handwritten signature: Daniel Pagotto

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Daniel Pagotto
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269

Handwritten initials