

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
			%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.619,96	70,67%	20,41%	8,92%
			20.225,99	5.840,22	2.553,75
2	DRENAGEM	R\$ 32.160,40	67,63%		32,37%
			21.748,65	-	10.411,75
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 203.678,12	20,18%	79,73%	0,10%
			41.098,50	162.383,81	195,81
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 13.497,62			100,00%
			-	-	13.497,62
5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 35.636,32			100,00%
			-	-	35.636,32
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 11.263,92			100,00%
			-	-	11.263,92
TOTAL		R\$ 324.856,34	R\$ 83.073,14	R\$ 168.224,03	R\$ 73.559,17
			25,57%	51,78%	22,64%
			R\$ 83.073,14	R\$ 251.297,17	R\$ 324.856,34
			25,57%	77,36%	100,00%

DUO ENGENHARIA

Eng. Civil Gabriela T. Lehnem Mendes
Responsável Técnica
CREA RS 212680

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE