

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/23	2 08/23	3 07/23	4 10/23
1.	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE	90.950,92	% Período:	11,53%	29,86%	37,44%	21,17%
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	989,74	% Período:	100,00%			
1.2.	INFRAESTRURA	7.810,16	% Período:	100,00%			
1.3.	PAREDES	8.432,79	% Período:	20,00%	80,00%		
1.4.	SUPRA-ESTRUTURA	14.459,07	% Período:		100,00%		
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	18.531,00	% Período:			100,00%	
1.6.	ELÉTRICO	2.564,21	% Período:				100,00%
1.7.	REVESTIMENTO DE PAREDE	8.764,87	% Período:			20,00%	80,00%
1.8.	DEMOLIÇÃO	259,13	% Período:				100,00%
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	13.237,60	% Período:		45,00%		55,00%
1.10.	PINTURA	2.109,83	% Período:		45,00%		100,00%
1.11.	FORRO DE BEIRAL	4.460,26	% Período:			100,00%	
1.12.	ESQUADRIAS	9.304,52	% Período:			100,00%	
1.13.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	27,74	% Período:				100,00%

Total: R\$ 90.950,92


Acumulado:	%:	11,53%	41,39%	78,83%	100,00%
	Repasso:	-	-	-	-
	Contrapartida:	10.486,46	37.648,68	71.697,43	90.950,92
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	10.486,46	37.648,68	71.697,43	90.950,92

Alto Alegre/RS

Local

quarta-feira, 8 de março de 2023

Data


 Nome: Mauricio Tomazi Seibel
 CREA/RS: 208.253