

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: BARRA DO RIO AZUL/RS

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELAS (%)						TOTAL		COEF INFL (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	13.311,37	-	-	-	-	-	13.311,37	22.736,69	
		%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	0,83%	0,83%
2	TERRAPLENAGEM	R\$	82.628,79	82.628,79	-	-	-	-	165.257,57	245.120,05	
		%	50,00%	50,00%	0%	0%	0%	0%	100,00%	11,13%	10,30%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.	R\$	244.379,30	244.379,30	244.379,30	244.379,30	244.379,30	-	1.221.896,50	2.722.187,38	
		%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0%	100,00%	87,32%	76,18%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	-	-	-	-	-	58.910,26	58.910,26	3.216.952,50	
		%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	90,99%	3,67%
5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$	10.036,57	10.036,57	10.036,57	10.036,57	30.109,71	30.109,71	100.365,69	4.297.626,31	
		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	100,00%	97,25%	6,26%
6	DIVERSOS	R\$	8.831,46	6.623,60	6.623,60	6.623,60	6.623,60	8.831,46	44.157,31	4.359.735,87	
		%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00%	100,00%	2,75%
	TOTAL	R\$	359.187,49	343.668,25	261.039,47	261.039,47	281.112,60	97.851,43	1.603.898,70	1.603.898,70	
		%	22,39%	21,43%	16,28%	16,28%	17,53%	6,10%	100,00%	100,00%	100,00%
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO										TOTAIS	COEF INFL (%)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Luana Oliveira Da Silva
Procuradora (Procuração Pública nº 25.879)
RG 2108684842 SSP/RS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gledson Andreetta
Eng. Civil CREA/RS nº 123160