

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO

CONCEDENTE: Recursos Proprios

PROPONENTE: Município de Campos Borges

VALOR DO INVESTIMENTO R\$ **21.200,00**

FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$

ORÇAMENTO INICIAL R\$ **21.200,00**

CONTRAPARTIDA R\$

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R\$) | MESES | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Mês 1 | | | | | | | | | |
| | | | | % | R\$ | | | | | | | | |
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1,88% | R\$ 399,28 | 100,00 | R\$ 399,28 | | | | | | | | |
| 2 | FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA | 43,61% | R\$ 9.244,82 | 100,00 | R\$ 9.244,82 | | | | | | | | |
| 3 | COBERTURAS | 53,24% | R\$ 11.286,88 | 100,00 | R\$ 11.286,88 | | | | | | | | |
| 4 | LIMPEZA | 1,27% | R\$ 269,02 | 100,00 | R\$ 269,02 | | | | | | | | |
| TOTAL | SIMPLES | 100% | R\$ 21.200,00 | 100,00 | R\$ 21.200,00 | | | | | | | | |
| | ACUMULADO | 100% | R\$ 21.200,00 | 100,00 | R\$ 21.200,00 | | | | | | | | |

Campos Borges/RS, 30 de Abril de 2020.

Obs: Após a emissão da Ordem Inicial de Serviços deve ser dado um prazo de até 30 dias para o início das obras, tempo necessário para a fabricação da estrutura pré-moldada.

Everaldo da Silva Moraes
Município de Campos Borges

Carlos Augusto Pretzel
Engº Civil - CRE/RS nº 202.735