

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO  
CONCEDENTE: Recursos Próprios  
PROPONENTE: Município de Campos Borges


VALOR DO INVESTIMENTO R\$ 21.200,00  
FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$  
ORÇAMENTO INICIAL R\$ 21.200,00  
CONTRAPARTIDA R\$

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES															
				Mês 1															
				%	R\$														
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,88%	R\$ 399,28	100,00	R\$ 399,28														
2	FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA	43,61%	R\$ 9.244,82	100,00	R\$ 9.244,82														
3	COBERTURAS	53,24%	R\$ 11.286,88	100,00	R\$ 11.286,88														
4	LIMPEZA	1,27%	R\$ 269,02	100,00	R\$ 269,02														
TOTAL				100%	R\$ 21.200,00	100,00	R\$ 21.200,00												
SIMPLES				100%	R\$ 21.200,00	100,00	R\$ 21.200,00												
ACUMULADO				100%	R\$ 21.200,00	100,00	R\$ 21.200,00												

Campos Borges/RS, 08 de JUNHO de 2020.

Obs: Após a emissão da Ordem Inicial de Serviços deve ser dado um prazo de até 30 dias para o início das obras, tempo necessário para a fabricação da estrutura pré-moldada.

  
JOAREZ MENDES DOS SANTOS -ME  
CNPJ: 14.663.354/0001-20

  
ADENIR CARDOSO  
ARQ. E URB. CAU nº 141924-2

JOAREZ MENDES DOS SANTOS  
CNPJ: 14 663 354/0001-20  
Rua Genuino Morgan, s/n  
Centro - Alto Alegre/RS