



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 883937/2019	GESTOR MINISTERIO DA CIDADANIA	PROGRAMA CULTURA	AÇÃO / MODALIDADE CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	OBJETO CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - PRIMEIRA ETAPA				
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		MUNICÍPIO / UF #REF!	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA NATIVIDES DE MORAES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CULTURAL				
DATA BASE fev-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE TERRENO AREA DE 60.000,00 M2, NA RUA IPIRANGA ESQUINA COM A RUA NATIVIDES DE MORAES	BDI 1 28,29%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	15,91%	24,79%	30,50%	18,46%	10,34%			
			Parcela (R\$)	53.560,38	83.461,53	102.707,33	62.175,26	34.816,35			
			Acumulado (%)	15,91%	40,69%	71,20%	89,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	53.560,38	137.021,91	239.729,24	301.904,50	336.720,85			
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL	336.720,85	Parcela (%)	15,91%	24,79%	30,50%	18,46%	10,34%			
			Acumulado (%)	15,91%	40,69%	71,20%	89,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	53.560,38	137.021,91	239.729,24	301.904,50	336.720,85			
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	513,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	513,15							
1.2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	63.393,78	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	50.715,02	63.393,78						
1.3.	PAREDES E REVESTIMENTOS	56.291,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	33.774,95	56.291,58				
1.4.	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM ALUZINC TELHAS TRAPEZOIDAL	70.782,77	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	70.782,77						
1.5.	ESQUADRIAS	19.786,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	15.828,80	19.786,00			
1.6.	VIDROS E DIVISÓRIAS	11.989,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.397,85	11.989,27			
1.7.	PISO	55.461,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	55.461,56					
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	20.709,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.141,99	12.425,96	20.709,94			
1.9.	PINTURA	9.179,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.835,82	9.179,09			
1.10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	23.322,07	Parcela (%)	10,00%	0,00%	40,00%	40,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	50,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.332,21	2.332,21	11.661,04	20.989,86	23.322,07			
1.11.	INSTALAÇÃO DO PPCI	3.308,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,27			
1.12.	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.983,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.983,37				

#REF!
 Local _____
 16 de outubro de 2020
 Data _____

Nome: WALTER ADRIANO ZARPELLON
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAL CREA 62.194
 ART/RRT: 10759125