

1. TABELA DE CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO								
EMPREENDIMANTO: Projeto de Rede e Subestação do Parque de Exposições							VALOR DO INVESTIMENTO R\$	R\$ 263.910,61
							VALOR SOLICITADO: R\$	184.737,43
							VALOR CONTRAPARTIDA R\$	79.173,18
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	1-Mês				
				ETAPA 1		ETAPA 2		
				%	R\$	%	R\$	
1	SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA	35,93%	R\$ 94.841,52	100,00%	R\$ 94.841,52	100,00%	R\$ 0,00	
2	REDE DE BT COM CX. DE FORÇA E ILUMINAÇÃO	46,17%	R\$ 121.869,04	50,00%	R\$ 60.934,52	100,00%	R\$ 60.934,52	
3	ILUMINAÇÃO CANCHA DE LAÇO	17,88%	R\$ 47.200,05	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47.200,05	
TOTAL	ACUMULADO	100%	R\$ 263.910,61	50,00%	R\$ 155.776,04	50,00%	R\$ 108.134,57	
	SIMPLES	100%	R\$ 263.910,61	50,00%	R\$ 155.776,04	100,00%	R\$ 263.910,61	
Campos Borges/RS, 29 de Novembro de 2021.				Obs: Após a emissão da Ordem Inicial de Serviços deve ser dado um prazo de até 30 dias para o início das obras, tempo necessário para a fabricação da estrutura pré-moldada.				
Cleonice Pasqualoto da Paixão Toledo Município de Campos Borges CNPJ:92.406.164/0001-31				Assinado de forma digital por LUCIANO SCHEMMER:27706059000156 0156 Luciano Schemmer Engº Eletricista - CREA/RS - 098451 CNPJ: 27.706.059/0001-56				

Tabela de Cronograma 1.

Campos Borges-RS, 29 de Novembro de 2021.

LUCIANO
SCHEMMER:277
06059000156

Assinado de forma digital por
 LUCIANO
 SCHEMMER:27706059000156
 Dados: 2021.12.16 13:05:59
 -03'00'

Engenheiro Eletricista
 Luciano Schemmer
 CREA RS - 098451
 CNPJ: 27.706.059/0001-56