

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**Obra: Pontilhão em Concreto pré-Moldado**

**Local: Linha São Paulo - Ernestina - RS**

**Extensão: 7,00 metros**

SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	2º. MES (R\$)	%	3º. MES (R\$)	%	TOTAIS	%
1 - INFRAESTRUTURA	38.789,68	38.789,68	22,12					38.789,68	22,12
2 - CABECEIRAS	83.713,72	41.856,86	23,86	41.856,86	23,86			83.713,72	47,73
3 - SUPERESTRUTURA	52.887,94		0,00			52.887,94	30,15	52.887,94	30,15
<b>TOTAIS</b>	<b>175.391,35</b>	<b>80.646,54</b>	<b>45,98%</b>	<b>41.856,86</b>	<b>23,86%</b>	<b>52.887,94</b>	<b>30,15%</b>		
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>80.646,54</b>	<b>45,98%</b>	<b>122.503,40</b>	<b>69,85%</b>	<b>175.391,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.391,34</b>	<b>100,00%</b>

O BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 25%

Ernestina, 26 de Junho de 2017

Jean Berardi Manica  
Engº Civil CREA-RS 133.545-D