

Data: **23/07/2024**Local: **Ernestina/RS**Cliente: **Prefeitura
Ernestina**

Fone:

Estrutura Pré-Moldada – 4,75M X 3,25M

Descrição da Estrutura	Total (R\$)
Mão de Obra e instalação da estrutura + Serviço Munck;	R\$1.500,00
Lajes para sustentação de Caixa d'água – 15.000 Litros	R\$14.500,00
TOTAL	R\$16.000,00

OBS: Itens acima não citados não fazem parte do presente orçamento

Obrigações do contratante

- Sondagem do Solo;
- Legalização da obra nos órgãos competente – CNO, Prefeitura, etc.
 - Fornecimento de água e energia elétrica;
 - Executar terraplanagem e nivelamento do terreno;
 - Fornecer solo em condição para trabalho;
 - Remoção de redes elétricas próximas à edificação;
 - Detonação ou estaqueamento se houver necessidade;
 - Executar calhas, capas, impermeabilizações e algerozas;
 - Recolhimento de taxas de INSS;
- Validação do projeto para posterior fabricação da estrutura.

Obrigações da contratada

- Material e mão de obra para marcação da obra;
 - Frete e transporte de materiais;
 - Mão de obra para montagem da estrutura;
- Estadia, alimentação e deslocamento de funcionários.

Validade da proposta

- A proposta tem validade de **3 dias**, a contar a partir de data na referência do presente orçamento.
- Para a efetivação da contratação e da fabricação da estrutura em referência, deve-se **obrigatoriamente** acontecer somente após o ato da assinatura do **Contrato de Compra**.

Proposta de condição para pagamento

35% do valor do contrato no ato da assinatura do contrato;

35% do valor do contrato no início da obra;

30% do valor do contrato na entrega da obra;