

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,57	6.261,67	6.261,67 100%	- 0%	- 0%
2	REGULARIZAÇÃO DA AREA DE INTERVENÇÃO 1 ETAPA	1,90	4.637,75	4.637,75 100%	- 0%	- 0%
3	QUADRA POLIESPORTIVA	83,50	203.633,98	16.290,72 8%	175.125,22 86%	12.218,04 6%
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,55	1.330,56	1.330,56 100%	- 0%	- 0%
3.2	PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA	50,21	122.451,17	14.902,31 12,17%	107.548,86 87,83%	- 0%
3.3	ALAMBRADO	27,85	67.911,00	- 0%	67.911,00 100%	- 0%
3.4	DEMARCAÇÃO E ACESSORIOS	4,90	11.941,25	- 0%	- 0%	11.941,25 100%
4	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 1	5,25	12.795,09	255,90 2%	12.539,19 98%	- 0%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,09	230,93	230,93 100%	- 0%	- 0%
4.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	5,15	12.564,16	- 0%	12.564,16 100%	- 0%
5	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO TRECHO 2	3,09	7.544,76	126,00 1,67%	7.418,76 98,33%	- 0%
5.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,05	126,03	126,03 100%	- 0%	- 0%
5.2	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO	3,04	7.418,73	- 0%	7.418,73 100%	- 0%
6	ESPAÇO COMTEMPLATIVO	3,69	8.986,68	69,20 0,77%	- 0%	8.917,48 99,23%
6.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	69,35	69,35 100%	- 0%	- 0%
6.2	LIMITADOR COM GUIA DE CONCRETO	0,32	768,23	- 0%	- 0%	768,23 100%
6.3	PLANTIO DE GRAMA	1,44	3.503,90	- 0%	- 0%	3.503,90 100%
6.4	INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ETAPA 1	1,90	4.645,20	- 0%	- 0%	4.645,20 100%
FINANCEIRO SIMPLES			243.859,93	27.641,24	195.083,17	21.135,52
FINANCEIRO ACUMULADO				27.641,24	222.724,41	243.859,93
FÍSICO SIMPLES		100,00		11,33%	80,00%	8,67%
FÍSICO ACUMULADO				11,33%	91,33%	100,00

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46  
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU 155209-0