



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
MUNICÍPIO / UF ESPUMOSO / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITO INDUSTRIAL		APELIDO DO EMPREENDIMENTO VESTIÁRIOS AMÉRICA				
DATA BASE dez-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE VESTIÁRIOS AMÉRICA	BDI 1 21,15%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/23	Parcela 1 abr/23	Parcela 2 mai/23	Parcela 3 jun/23	Parcela 4 jul/23	Parcela 5 ago/23	Parcela 6 set/23	Parcela 7 out/23	Parcela 8 nov/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		309.311,61		23,07% Parcela (R\$) 71.360,93	25,84% Parcela (R\$) 79.917,87	28,22% Parcela (R\$) 87.298,12	22,87% Parcela (R\$) 70.734,69				
				23,07% Acumulado (R\$) 71.360,93	48,91% Acumulado (R\$) 151.278,80	77,13% Acumulado (R\$) 238.576,92	100,00% Acumulado (R\$) 309.311,61				
1.	SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS	309.311,61		Parcela (%) 23,07%	Parcela (%) 25,84%	Parcela (%) 28,22%	Parcela (%) 22,87%				
				Acumulado (%) 23,07%	Acumulado (%) 48,91%	Acumulado (%) 77,13%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 71.360,93	Acumulado (R\$) 151.278,80	Acumulado (R\$) 238.576,92	Acumulado (R\$) 309.311,61				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.486,81		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 3.486,81							
1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.113,97		Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 1.556,99	Acumulado (R\$) 3.113,97						
1.3.	PAREDES	52.795,48		Parcela (%) 70,00%	Parcela (%) 30,00%						
				Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 36.956,84	Acumulado (R\$) 52.795,48						
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (Vigas Entrepiso, Vigas de Cobertura, Laje Entrepiso, Pilares Superiores)	53.187,84		Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 26.593,92	Acumulado (R\$) 53.187,84						
1.5.	VERGAS E CONTRAVERGAS	5.532,74		Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 2.766,37	Acumulado (R\$) 5.532,74						
1.6.	COBERTURA E FECHAMENTO DE OITÕES	34.651,69		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 70,00%	Parcela (%) 30,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 24.256,18	Acumulado (R\$) 34.651,69				
1.7.	REVESTIMENTOS	56.853,25		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 70,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 17.055,98	Acumulado (R\$) 56.853,25					
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	32.211,95		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 16.105,98	Acumulado (R\$) 16.105,98	Acumulado (R\$) 32.211,95				
1.9.	ESQUADRIAS	24.970,61		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 12.485,31	Acumulado (R\$) 24.970,61				
1.10.	PINTURA	13.182,75		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 13.182,75				
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.847,37		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 40,00%	Parcela (%) 60,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 40,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 3.938,95	Acumulado (R\$) 9.847,37				
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.887,03		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 3.943,52	Acumulado (R\$) 7.887,03				
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.753,78		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 50,00%	Parcela (%) 50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.876,89	Acumulado (R\$) 5.753,78				
1.14.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E METAIS	5.836,34		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 5.836,34				

Local

14 de fevereiro de 2023

Data

27.476 v008 micro

Nome: Joelso Carlos da Silveira Presser

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUR RS090344

ART/RRT: 12417438