

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL



PROGRAMA: CONCLUSÃO DO ANEXO A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA	Nº DO CONTRATO REPASSE
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA COM WC	VALOR DO REPASSE R\$ 21.200,00
CONCEDENTE: Ministério da Educação / Brasil Carinhoso	VALOR DA OBRA R\$ 21.200,00
PROPONENTE: Município de Espumoso	CONTRAPARTIDA R\$ 0,00
EXECUTOR:	BDI 1,00
	BDI 23,83%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,00	-		-				-	-	
2	TRABALHOS EM TERRA	0,00	-		-				-	-	
3	FUNDAÇÕES	5,85	1.239,30	100,00	1.239,30				-	-	
4	PAREDES E REVESTIMENTOS	28,97	6.142,20	50,00	3.071,10	50,00	3.071,10		-		-
5	RESPALDO DAS ALVENARIAS	0,00	-		-		0,00		-	-	
6	COBERTURAS	10,56	2.238,00		-	100,00	2.238,00		-	-	
7	ESQUADRIAS	11,27	2.389,07		-	100,00	2.389,07		-		-
8	VIDROS	2,78	590,02		-		0,00	100,00	590,02		-
11	PINTURAS	4,40	931,96		-	20,00	186,39	80,00	745,57		-
12	PISOS	8,10	1.716,90		-	80,00	1.373,52	20,00	343,38	-	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,33	1.978,70		-	90,00	1.780,83	10,00	197,87		-
16	APARELHOS SANTARIOS E INSTALAÇÃO	15,99	3.389,00		-		-	100,00	3.389,00	-	
17	LIMPEZA	2,76	584,85					100,00	584,85	-	
18		0,00								-	

TO-	SIMPLES			21,67	4.310,40	52,07	11.038,91	27,60	5.850,69	-	-
TAL	ACUMULADO	100,00	21.200,00	21,67	4.310,40	72,40	15.349,31	100,00	21.200,00	100,00	21.200,00

Espumoso/RS, 02 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Espumoso

Walter Adriano Zarpellon
Engº Civil - C rea/RS nº 62.194

21.200,00

-