



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO	GOVERNO DO ESTADO RS	AVANÇAR SAÚDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE
PROPRIETÁRIO / TOMADOR	LOCALIDADE DO SINAPI	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE mar/23	DESON. Não	Ponto Alegre / RS	RUA CEINRA STEILOW BERTOLO	ES.F. DOUTOR RENÉ BAOCIN
				BDI 1 24,87%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas											
			Início de Obra 07/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24			
1.	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	280.208,11	26,00%	26,00%	22,70%	27,80%	23,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	AMPLIAÇÃO - SALA DE OBSERVAÇÃO E SANITÁRIO	100.407,47	26,00%	26,00%	22,70%	27,80%	23,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.798,50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.900,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.3.	FUNDAÇÕES	9.321,96	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.4.	SUPERESTRUTURA	20.670,19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.5.	PAREDES	13.547,23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.6.	COBERTURA	5.991,06	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.488,67	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.8.	PISOS	8.653,73	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.9.	REVESTIMENTOS	11.112,70	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.10.	ESQUADRIAS	6.782,26	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

31


5210

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra										
			01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24		
1.1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	4.615,67	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.937,23	Parcela (%) Acumulado (%)	20,00% 20,00%	80,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	820,68	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.767,59	Parcela (%) Acumulado (%)	20,00% 20,00%	80,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.	AMPLIAÇÃO - DEPOSITO DE RESÍDUOS	36.074,74	Parcela (%) Acumulado (%)	54,72% 54,72%	45,28% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	352,91	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.107,41	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.3.	FUNDAÇÕES	2.671,06	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.4.	SUPERESTRUTURA	6.454,90	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.5.	PAREDES	6.187,81	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	881,24	Parcela (%) Acumulado (%)	50,00% 50,00%	50,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.7.	PISOS	723,63	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.8.	REVESTIMENTOS	3.358,45	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.9.	ESQUADRIAS E CERCAMENTO DO DEPOSITO	7.730,53	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.600,10	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.265,68	Parcela (%) Acumulado (%)	20,00% 20,00%	80,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
1.2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	741,02	Parcela (%) Acumulado (%)	20,00% 20,00%	80,00% 100,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%

Item	Descrição das Meias / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
2.	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	143.725,90	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	54,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS	397,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	77.892,14	143.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	DIVISÓRIAS INTERNAS DE GESSO ACARTONADO	2.679,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ESQUADRIAS NOVAS	7.914,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Portas Internas de Madeira	5.086,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Porta Externa de Alumínio - Novo acesso	2.828,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	PISOS	90.289,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	45.144,85	90.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Substituição do piso interno - piso sobre piso	90.289,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	45.144,85	90.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	PINTURAS E ACABAMENTOS	42.443,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	51,26%	48,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	21.754,66	42.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Pinura das novas divisórias	426,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Pinura das novas portas internas	639,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Repinura geral da edificação - interna e externa	41.377,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	20.688,91	41.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Local
22 de maio de 2023
Data

Nome: Gerson Luiz Cecchielle
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS054411
ART/RRT: 12579185


Gerson Luiz Cecchielle
Engenheiro Civil
CREA/INS 54411-13