

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AVENIDA ÂNGELO MACALÓS

| ÍTEM | SERVIÇO | ORÇAMENTO POR ETAPA | | EXECUÇÃO | | | | | | | |
|------|---|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| | | | | SEMANA 1 | | SEMANA 2 | | SEMANA 3 | | SEMANA 4 | |
| | | % | R\$ | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18,12% | \$ 21.455,89 | 75% | \$ 16.091,92 | 25% | \$ 5.363,97 | 0% | \$ - | 0% | \$ - |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO (1,5 CM) | 76,11% | \$ 90.141,86 | | | 50% | \$ 45.070,93 | 50% | \$ 45.070,93 | 0% | \$ - |
| 3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 2,40% | \$ 2.846,76 | | | | | 0% | \$ - | 100% | \$ 2.846,76 |
| 4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3,37% | \$ 3.989,85 | 0% | \$ - | 0% | \$ - | 0% | \$ - | 100% | \$ 3.989,85 |

| | VALOR TOTAL | % TOTAL | % ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | % ACUMULADO | VALOR ACUMULADO |
|-------|---------------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| TOTAL | \$ 118.434,36 | 100% | 14% | \$ 16.091,92 | 56% | \$ 66.526,82 | 94% | \$ 111.597,75 | 100% | \$ 118.434,36 |

BDI:
 24,02%

ENCARGOS SOCIAIS:
 NÃO DESONERADO

BASE PARA CÁLCULOS:
 SINAPI - 02_2020
 SICRO - 10_2019
 SICRO 2 - 11_2016

 EMERSON CHARLES COSTA OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RS230744

 MUNICÍPIO DE ESPUMOSO / RS
 PROPRIETÁRIO