



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Espumoso	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE DO PONTÃOZINHO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DA ALA
-------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.250,13	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	9.967,20	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	5.486,11	% Período:	100,00%											
1.3.	OBRAS DE TERRA	2.796,82	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA	33.296,78	% Período:	100,00%											
2.1.	SAPATA CORRIDA	29.976,19	% Período:	100,00%											
2.2.	VIGA DA BASE	3.320,59	% Período:	100,00%											
3.	MESO-ESTRUTURA	93.470,90	% Período:	40,60%	59,40%										
3.1.	PILARES E VIGA INCLINADA	32.340,69	% Período:	70,00%	30,00%										
3.2.	CORTINA	30.506,89	% Período:		100,00%										
3.3.	Encamisamento Pilar da Cabeceira	30.623,32	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 145.017,81				%:	61,71%	38,29%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	89.497,05	55.520,76									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	89.497,05	55.520,76									
				%:	61,71%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	89.497,05	145.017,81									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	89.497,05	145.017,81									

Espumoso/RS
Local

quarta-feira, 5 de março de 2025
Data

Tarso

Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804
ART/RRT: 13653173