



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO AMPLIAÇÃO - EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO PRÓINFÂNCIA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		MUNICÍPIO / UF FORTALEZA DOS VALOS / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA RUBERT, 1000	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE abr-25	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,11%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	18,74%	24,84%	11,17%	9,55%	15,31%	20,40%		
			Parcela (R\$)	87.412,86	115.832,30	52.091,95	44.524,02	71.382,60	95.123,07		
			Acumulado (%)	18,74%	43,58%	54,75%	64,30%	79,60%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	87.412,86	203.245,16	255.337,11	299.861,13	371.243,73	466.366,80		
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	12.009,14	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.009,14							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.478,98	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.478,98							
3.	FUNDAÇÕES	42.118,95	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	42.118,95							
4.	SUPRAESTRUTURA	99.352,64	Parcela (%)	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	29.805,79	89.417,38	99.352,64					
5.	COBERTURA	80.025,93	Parcela (%)	0,00%	70,00%	20,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	56.018,15	72.023,34	72.023,34	80.025,93			
6.	PAVIMENTAÇÃO	59.262,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.852,52	47.410,07	59.262,59			
7.	ACABAMENTOS	103.474,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,90%	19,08%	63,63%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.280,08	19.740,15	65.837,53	103.474,84		
7.1.	ESQUADRIAS	75.274,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.637,32	75.274,63		
7.2.	REVESTIMENTOS	28.200,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.280,08	19.740,15	28.200,21			
8.	PINTURA	19.934,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,23		
9.	INSTALAÇÕES	31.573,60	Parcela (%)	0,00%	0,64%	9,56%	1,60%	17,20%	70,99%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,64%	10,20%	11,81%	29,01%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	202,56	3.221,46	3.727,86	9.157,97	31.573,60		
9.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.575,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.715,05	2.715,05	8.145,16	13.575,26		
9.2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.012,81	Parcela (%)	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%				

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
			Acumulado (R\$)	0,00	202,56	506,41	1.012,81				
9.3.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.985,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,53		
10.	TELA DE CERCAMENTO	15.135,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,90		

Local

20 de maio de 2025

Data

Nome: DIÓGENES RUBERT LIBRELOTTO

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU 379735

ART/RTT:

Nome: PAULO CEZAR MARANGON

Título: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU

ART/RTT: