

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 GLOBAL INDIVIDUAL

BENEFICIÁRIO: Terezinha de Fátima Vicente da Silva
 CONCEDEDENTE: Prefeitura Municipal
 EXECUTOR:
 ÁREA TOTAL: 36,00m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	4,09	1.237,04	-	1.237,04	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA	0,67	202,59	-	202,59	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	9,39	2.837,22	-	2.837,22	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAREDES	13,60	4.109,49	-	2.054,75	-	2.054,75	-	-	-	-	-	-
5	RESPALDO DAS ALVENARIAS	0,89	269,71	-	-	-	269,71	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURAS	8,77	2.650,62	-	-	-	2.650,62	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	7,65	2.278,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278,91
8	VIDROS	0,56	169,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,41
9	REVESTIMENTOS	25,54	7.719,15	-	-	-	2.315,75	-	5.403,41	-	-	-	-
10	FORROS	5,84	1.765,03	-	-	-	-	-	1.765,03	-	-	-	-
11	PINTURAS	4,54	1.372,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372,34
12	PISOS	7,82	2.361,76	-	-	-	-	-	2.361,76	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	4,35	1.315,03	-	-	-	-	-	1.315,03	-	-	-	-
14	APARELHOS	3,33	1.006,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.006,40
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,80	844,96	-	-	-	422,48	-	-	-	-	-	-
16	LIMPEZA	0,16	78,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,93
TOTAL ACUMULADO		100,00	30.218,59	-	6.331,60	-	7.713,30	-	11.267,71	-	4.905,99	-	30.218,59
				-	6.331,60	-	14.044,90	-	25.312,60	-		-	

Data: 15 de junho de 2018

Responsável Técnico
 Diógenes Rubert Librelotto
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/RS 37.973-F