



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
		FARMACIA CUIDAR +		AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
			FORTALEZA DOS VALOS / RS	RUA 8 DE DEZEMBRO, 102
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
mar-22	Sim	Porto Alegre / RS		
				BDI 1 26,92%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/22	Parcela 1 set/22	Parcela 2 out/22	Parcela 3 nov/22	Parcela 4 dez/22	Parcela 5 jan/23	Parcela 6 fev/23	Parcela 7 mar/23	Parcela 8 abr/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		118.028,03	Parcela (%) 18,46%	25,15%	26,36%	12,85%	10,65%	6,54%			
			Parcela (R\$) 21.789,14	29.681,84	31.108,37	15.164,17	12.566,35	7.718,16			
			Acumulado (%) 18,46%	43,61%	69,97%	82,81%	93,46%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 21.789,14	51.470,98	82.579,35	97.743,52	110.309,87	118.028,03			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.824,50	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 2.824,50								
2.	FUNDAÇÕES	9.403,20	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 9.403,20								
3.	PAREDE E ESTRUTURA	15.935,73	Parcela (%) 60,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%			
			Acumulado (%) 60,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 9.561,44	15.138,94	15.138,94	15.138,94	15.138,94	15.935,73			
4.	SUPRA ESTRUTURA	2.574,23	Parcela (%) 0,00%	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	1.544,54	2.574,23						
5.	PAVIMENTAÇÃO	11.869,34	Parcela (%) 0,00%	60,00%	0,00%	40,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	60,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	7.121,60	7.121,60	11.869,34					
6.	ESTRUTURA / COBERTURA	25.908,77	Parcela (%) 0,00%	0,00%	95,00%	0,00%	0,00%	5,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	24.613,33	24.613,33	24.613,33	25.908,77			
7.	ESQUADRIAS	14.880,61	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	10.416,43	14.880,61				
8.	REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS	18.217,84	Parcela (%) 0,00%	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	12.752,49	18.217,84						
9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.463,41	Parcela (%) 0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	70,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	1.939,02	1.939,02	1.939,02	6.463,41				
10.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	2.488,96	Parcela (%) 0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	70,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	746,69	746,69	746,69	2.488,96				
11.	PINTURA	7.342,03	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,51	7.342,03			
12.	SERVIÇOS FINAIS	119,41	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/22	Parcela 1 set/22	Parcela 2 out/22	Parcela 3 nov/22	Parcela 4 dez/22	Parcela 5 jan/23	Parcela 6 fev/23	Parcela 7 mar/23	Parcela 8 abr/23
------	--------------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Local

03 de junho de 2022

Data

Nome: DIÓGENES RUBERT LIBRELOTTO

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU 37.973-5

ART/RRT:


 Diógenes Rubert Librelotto
 Arquiteto e Urbanista
 CREA/RS 37.973-5