



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Termo de Recebimento Provisório Pavimentação rua Maurício Cardoso.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **SERGIO RIBAS SEMELER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para executar pavimentação com blocos intertravados e pista de rolamento na Rua Maurício Cardoso, trecho entre a Rua Arthur Milani e rua do Comércio. situada no bairro centro do Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de 1.653,91 m² e conclusão de 1.957,85 m² executada, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria de um valor Licitado de R\$ 535.916,82 e executado de R\$ 488.710,54, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 295/2019.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

05-02-2020

Frederico Westphalen, 05 de Fevereiro de 2020

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D



JUSTIFICATIVA ADITIVO SERVIÇOS:

PROPRIETÁRIO: Município de Frederico Westphalen-Rs.

OBRA: Contratação de empresa para em regime de empreitada global para executar pavimentação com blocos intertravados e pista de rolamento na Rua Maurício Cardoso, trecho entre a Rua Arthur Milani e rua do Comércio.

TP: 10/2019.

Ao decorrer da execução foi constatada a necessidade de ajuste na meta de serviços para a finalização global da obra.

Alguns itens não foram necessários para a execução da obra.

Houve necessidade de executar bancos entorno das floreiras para utilização e valorização do espaço público e acomodar melhor aos que ali ocupam.

As adequações de supressão e aditamento estão discriminadas abaixo.

- Supressão itens – Valores R\$ 70.943,36

Item 3.4 – Camada Hor. Drenante – 110,42 m³ – R\$ - 11.716,67

Item 3.5 – Concreto Magro para Lastro – 3 m³ – R\$ - 1.001,85

Item 3.6 – Execução Dreno Geotêxtil – 1.190,22 m² – R\$ - 10.521,54

Item 3.7 – Areia Grossa – 1,5 m² – R\$ - 97,50

Item 3.8 – Pedra Britada Nº 0 – 23,90 m³ – R\$ - 1.376,16

Item 3.12 – PINTURA Acrílica em Pisos Cim. – 76,43 m³ – R\$ - 1.138,04

Item 4.8 – Ligações de Esgoto – 14 un – R\$ 2.100,00

Item 5.2 – Fabricação Forma – 40,00 m² – R\$ - 3.803,60

Item 5.4 – Manta Asfáltica Elast. – 140,00 m² – R\$ - 5.621,00


Item 7.4 – Concreto Magro – 83,00 m³ – R\$ - 27.717,85

Item 7.8 – Execução Piso Intertravado – 82,54 m² – R\$ - 3.352,77

Item 7.9 – Piso Podotatil de Concreto – 19,81 m² – R\$ - 1.950,89

Item 11.1 – Limpeza Final de Obra – 276,90 m² – R\$ - 545,49

05-02-2020



- Aditivo Itens Licitados Valores R\$ 13.014,33

Item 3.10 – Grelha de Ferro – 10 m – R\$ 1.194,20

Item 3.11 – Escavação Manual de Vala – 6 m³ – R\$ 151,14

Item 3.13 – Concreto Magro para Lastro – 6,80 m³ – R\$ 2.270,86

Item 3.14 – Malha de Ferro – 313,48 m² – R\$ 9.398,13

- Aditivo Itens novos Valores R\$ 22.400,00

Item 5.5 – Revestimentos e bancos reforçados nas floreiras – 14 un – R\$ 22.400,00

- Valores pagos a maior em boletim de medição anterior

Itens Licitados – R\$ 11.677,25

Item 4.1 – Tubo de Concreto DN 600mm – 65 m – R\$ 11.677,25

- pago med. 01 – 420 m

- executado – 355 m

- devolução – 65 m - Valor devolver – R\$ - 11.677,25

Frederico Westphalen/RS, 05 de Fevereiro 2020.



Fábio Juliano Vanzin
Eng. Civil Crea - RS 124689

05-02-2020 