



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen, 30 de junho de 2023.

À Empresa

COMPANHIA MINERAÇÃO SEMELLER EIRELI ME

CNPJ: 16.518.884/0001-00

FREDERICO WESTPHALEN – RS

TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO

De: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS

Assunto: Conclusão Definitiva da Obra de Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas Avenida João Muniz Reis.

Referência: Tomada de Preços nº 03/2023

Processo Licitatório: 43/2023

Contrato: 50/2023


Metragem: 1.050,00m²

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas Avenida João Muniz Reis


Endereço: Trecho avenida João Muniz Reis, parte do trecho entre Rua Mauá e Avenida Marginal, Bairro Barril – Frederico Westphalen/RS.

O presente documento trata da vistoria para recebimento e aceitação DEFINITIVA da obra supracitada, conforme contrato e seus aditivos, em regime de empreitada global, estando assim os mesmos satisfatórios e executados de acordo com as especificações e prazos contratuais.


A obra e a Empresa Executora estão sujeitas a todas as condições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/1993 consolidada.



José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



Renato José Dall'agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento



João Manoel Balestrin
Engenheiro Civil
CREA/RS SC143.935-8

FONE 55 3744 5050



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEDUR

Programa Avançar - Pavimenta RS

Relatório Medição de Obra

Liberação 3º Repasse de Parcela

Município: Frederico Westphalen/RS Convênio FPE n.º: 3976/2021 Início: 11/10/2022 Situação: Em Execu

Local da Obra: Trecho da Avenida das Indústrias, Bairro São Francisco de Paula e Trecho da Avenida Marginal, Bairro Barril, Frederico Westphalen/RS

Nome Responsável: João Manoel Balestrin

Nº	Itens Contratados	Contratado			Executado no Período			Representa %	A Executar		Representa %
		Quantitativo (m³)	Financeiro	Quantitativo (m³)	Financeiro	Quantitativo (m³)	Financeiro				
1	Pavimentação Avenida Marginal	9.654,86	R\$ 1.056.132,30	8.823,57	R\$ 965.212,83	91,39%	831,29	R\$ 90.919,47	8,61%		
2	Pavimentação Avenida das Indústrias	9.157,32	R\$ 1.054.083,88	8.498,90	R\$ 978.272,17	92,81%	658,42	R\$ 75.811,71	7,19%		
Total		18.812,18	R\$ 2.110.216,18	17.322,47	R\$ 1.943.485,00	92,10%	1.489,71	R\$ 166.731,18	7,90%		

92,10%

92,10%

Parecer Responsável Técnico:

Ambas as obras estão em fase de conclusão, faltando obras de sinalização, conclusão de meio-fios, melhora de acabamentos da pavimentação.

Data:

Frederico Westphalen/RS, 30 de Junho de 2023

JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088

Assinado de forma digital por JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088
Dados: 2023.06.30 09:39:32 -03'00'

Assinatura Técnico Responsável:

João Manoel Balestrin

Assinatura Gestor Municipal:

José Alberto Papposo

Sec. Env. Urb. 110