



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENRS  
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: **Rio Grande**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	9,37%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	-	-	-	-	-
3	Drenagem	-	-	-	-	-	-
4	Pavimentação	51.120,81	84,61%	50,00%	25.560,41	50,00%	25.560,41
5	Obras Complementares	-	-	-	-	-	-
6	Sinalização	186,58	0,31%	-	-	100,00%	186,58
7	Controle Tecnológico	3.450,62	5,71%	-	-	100,00%	3.450,62
	<b>Total</b>	<b>60.421,71</b>	<b>100%</b>	<b>46,99%</b>	<b>28.392,26</b>	<b>53,01%</b>	<b>32.029,46</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>46,99%</b>	<b>28.392,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.421,71</b>

Local: **Rio Grande**

Item	Descrição	R\$	%	Execução							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	6.396,32	4,11%	100,00%	6.396,32	-	-	-	-	-	-
2	Terraplenagem	2.117,80	1,36%	30,00%	635,34	70,00%	1.482,46	-	-	-	-
3	Drenagem	25.105,51	16,12%	-	-	60,00%	15.063,31	40,00%	10.042,20	-	-
4	Pavimentação	98.233,17	63,06%	-	-	40,00%	39.293,27	60,00%	58.939,90	-	-
5	Obras Complementares	19.801,60	12,71%	-	-	-	-	50,00%	9.900,80	50,00%	9.900,80
6	Sinalização	403,41	0,26%	-	-	-	-	-	-	100,00%	403,41
7	Controle Tecnológico	3.728,85	2,39%	-	-	-	-	60,00%	2.237,31	40,00%	1.491,54
	<b>Total</b>	<b>155.786,66</b>	<b>100%</b>	<b>4,51%</b>	<b>7.031,66</b>	<b>35,84%</b>	<b>55.839,04</b>	<b>52,07%</b>	<b>81.120,21</b>	<b>7,57%</b>	<b>11.795,75</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>4,51%</b>	<b>7.031,66</b>	<b>40,35%</b>	<b>62.870,70</b>	<b>92,42%</b>	<b>143.990,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.786,66</b>



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALEN/RS  
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: **R. Argentina**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	7,49%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	65.842,29	87,05%	50,00%	32.921,15	50,00%	32.921,15
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	399,01	0,53%	-	-	100,00%	399,01
7	Controle Tecnológico	3.728,85	4,98%	-	-	100,00%	3.728,85
Total		75.633,85	100%	47,27%	35.753,00	52,73%	39.880,86
Total Acumulado				47,27%	35.753,00	100,00%	75.633,85

Local: **R. Pinheiro**

Item	Descrição	R\$	%	Execução							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	6.459,81	3,22%	100,00%	6.459,81	-	-	-	-	-	-
2	Terraplenagem	7.474,26	3,73%	30,00%	2.242,28	70,00%	5.231,98	-	-	-	-
3	Drenagem	55.548,14	27,73%	-	-	60,00%	33.328,88	40,00%	22.219,26	-	-
4	Pavimentação	106.743,57	53,28%	-	-	40,00%	42.697,43	60,00%	64.046,14	-	-
5	Obras Complementares	19.960,80	9,97%	-	-	-	-	50,00%	9.990,40	50,00%	9.990,40
6	Sinalização	407,80	0,20%	-	-	-	-	-	-	100,00%	407,80
7	Controle Tecnológico	3.728,85	1,86%	-	-	-	-	60,00%	2.237,31	40,00%	1.491,54
Total		200.343,23	100%	4,34%	8.702,09	40,56%	81.258,29	48,16%	98.493,11	5,93%	11.889,74
Total Acumulado				4,34%	8.702,09	44,90%	89.960,38	94,06%	188.453,49	100,00%	200.343,23



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALEN/RS  
CONOGrama Físico-Financeiro



Local: **Rio de Janeiro**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	7,39%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	66.860,76	88,40%	50,00%	33.430,38	50,00%	33.430,38
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	402,53	0,53%	-	-	100,00%	402,53
7	Controle Tecnológico	3.728,85	4,93%	-	-	100,00%	3.728,85
Total		76.655,84	100%	47,31%	36.262,23	52,69%	40.393,61
Total Acumulado				47,31%	36.262,23	100,00%	76.655,84

Local: **Rio de Janeiro**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	6,00%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	84.598,20	89,59%	50,00%	42.299,10	50,00%	42.299,10
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	442,37	0,47%	-	-	100,00%	442,37
7	Controle Tecnológico	3.728,85	3,95%	-	-	100,00%	3.728,85
Total		94.433,12	100%	47,79%	45.130,95	52,21%	49.302,17
Total Acumulado				47,79%	45.130,95	100,00%	94.433,12



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENIRS  
CONTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: R. Ivoti

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	13,15%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	33.607,26	78,05%	50,00%	16.803,63	50,00%	16.803,63
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	334,77	0,78%	-	-	100,00%	334,77
7	Controle Tecnológico	3.450,62	8,01%	-	-	100,00%	3.450,62
Total		43.056,35	100%	45,60%	19.635,48	54,40%	23.420,87
Total Acumulado				45,60%	19.635,48	100,00%	43.056,35

Local: R. Luiz Milani

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	11,62%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	37.795,51	77,54%	50,00%	18.897,76	50,00%	18.897,76
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	1.831,71	3,76%	-	-	100,00%	1.831,71
7	Controle Tecnológico	3.450,62	7,08%	-	-	100,00%	3.450,62
Total		48.741,54	100%	44,58%	21.729,61	55,42%	27.011,94
Total Acumulado				44,58%	21.729,61	100,00%	48.741,54



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENIRS  
CONOGrama Físico-Financeiro



Local: R. 1º de Maio - Trecho I

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	6,04%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	83.927,59	88,52%	50,00%	41.963,80	50,00%	41.963,80
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	436,95	0,47%	-	-	100,00%	436,95
7	Controle Tecnológico	3.728,85	3,98%	-	-	100,00%	3.728,85
	<b>Total</b>	<b>93.757,09</b>	<b>100%</b>	<b>47,78%</b>	<b>44.795,65</b>	<b>52,22%</b>	<b>48.961,45</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>47,78%</b>	<b>44.795,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.757,09</b>

Local: R. 1º de Maio - Trecho II

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	10,99%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	42.087,45	81,64%	50,00%	21.043,73	50,00%	21.043,73
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	349,13	0,68%	-	-	100,00%	349,13
7	Controle Tecnológico	3.450,62	6,69%	-	-	100,00%	3.450,62
	<b>Total</b>	<b>51.550,90</b>	<b>100%</b>	<b>46,31%</b>	<b>23.875,58</b>	<b>53,69%</b>	<b>27.675,33</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>46,31%</b>	<b>23.875,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.550,90</b>



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENIRS  
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: **R. Santos Dumont**

Item	Descrição	R\$	%	Execução							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	3,37%	100,00%	5.663,70	-	-	-	-	-	-
2	Terraplenagem	-	0,00%	30,00%	-	70,00%	-	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	60,00%	-	40,00%	-	-	-
4	Pavimentação	157.014,26	93,47%	-	-	40,00%	62.805,70	60,00%	94.208,56	-	-
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-	50,00%	-	50,00%	-
6	Sinalização	1.024,32	0,61%	-	-	-	-	-	-	100,00%	1.024,32
7	Controle Tecnológico	4.265,31	2,55%	-	-	-	-	60,00%	2.571,19	40,00%	1.714,12
	<b>Total</b>	<b>167.987,59</b>	<b>100%</b>	<b>3,37%</b>	<b>5.663,70</b>	<b>37,39%</b>	<b>62.805,70</b>	<b>57,61%</b>	<b>96.779,75</b>	<b>1,63%</b>	<b>2.738,44</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>3,37%</b>	<b>5.663,70</b>	<b>40,76%</b>	<b>68.469,40</b>	<b>98,37%</b>	<b>165.249,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.987,59</b>

Local: **R. Salim Augusto**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	28,04%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	10.826,83	53,61%	50,00%	5.413,45	50,00%	5.413,45
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	254,71	1,26%	-	-	100,00%	254,71
7	Controle Tecnológico	3.450,62	17,09%	-	-	100,00%	3.450,62
	<b>Total</b>	<b>20.195,92</b>	<b>100%</b>	<b>40,83%</b>	<b>8.245,30</b>	<b>59,17%</b>	<b>11.950,63</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>40,83%</b>	<b>8.245,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.195,92</b>



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENIRS  
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: R. Monsenhor Y. Balistella, Trecho II

Item	Descrição	R\$	%	Execução							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	1,26%	100,00%	5.663,70	-	-	-	-	-	-
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pavimentação	437.893,06	97,27%	20,00%	87.578,61	30,00%	131.367,92	30,00%	131.367,92	20,00%	87.578,61
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sinalização	909,70	0,20%	-	-	-	-	-	-	20,00%	181,94
7	Controle Tecnológico	5.732,62	1,27%	-	-	-	-	-	-	20,00%	1.146,52
Total		450.199,08	100%	20,71%	93.242,31	29,18%	131.367,92	29,18%	131.367,92	19,75%	88.907,07
Total Acumulado				20,71%	93.242,31	49,89%	224.610,23	79,07%	355.978,15	98,82%	444.885,22

Local: R. Cap. Raimundo

Item	Descrição	R\$	%	Execução							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	4,94%	100,00%	5.663,70	-	-	-	-	-	-
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pavimentação	104.598,12	91,14%	20,00%	20.919,62	60,00%	62.758,88	20,00%	20.919,62	-	-
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sinalização	496,43	0,43%	-	-	-	-	-	-	100,00%	496,43
7	Controle Tecnológico	4.007,08	3,49%	-	-	40,00%	1.602,83	60,00%	2.404,25	-	-
Total		114.765,33	100%	23,16%	26.583,32	56,08%	84.361,71	20,76%	23.820,30	-	-
Total Acumulado				23,16%	26.583,32	79,24%	90.945,03	100,00%	114.765,33	-	-



**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALEN/RS  
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: R. Presidente Kennedy - Trecho II

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	4,86%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	111.281,18	91,62%	50,00%	55.640,59	50,00%	55.640,59
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	781,48	0,64%	-	-	100,00%	781,48
7	Controle Tecnológico	3.728,85	3,07%	-	-	100,00%	3.728,85
	Total	121.455,22	100%	48,14%	58.472,44	51,86%	62.982,78
	Total Acumulado			48,14%	58.472,44	100,00%	121.455,22

Local: R. João Tróvão

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.663,70	7,97%	50,00%	2.831,85	50,00%	2.831,85
2	Terraplenagem	-	0,00%	-	-	-	-
3	Drenagem	-	0,00%	-	-	-	-
4	Pavimentação	61.278,91	88,25%	50,00%	30.639,46	50,00%	30.639,46
5	Obras Complementares	-	0,00%	-	-	-	-
6	Sinalização	380,11	0,53%	-	-	100,00%	380,11
7	Controle Tecnológico	3.728,85	5,25%	-	-	100,00%	3.728,85
	Total	71.051,57	100%	47,11%	33.471,31	52,89%	37.580,27
	Total Acumulado			47,11%	33.471,31	100,00%	71.051,57





**M. GONÇALVES ENGENHARIA**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FREDERICO WESTPHALENRS  
CONTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Local: **R. Santo Antônio - Trecho II**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.811,80	15,51%	100,00%	5.811,80	-	-
2	Terraplenagem	1.407,58	3,76%	100,00%	1.407,58	-	-
3	Drenagem	3.859,73	10,30%	50,00%	1.929,87	50,00%	1.929,87
4	Pavimentação	19.859,00	52,98%	20,00%	3.971,80	80,00%	15.887,20
5	Obras Complementares	2.956,80	7,89%	-	-	100,00%	2.956,80
6	Sinalização	137,36	0,37%	-	-	100,00%	137,36
7	Controle Tecnológico	3.450,62	9,21%	-	-	100,00%	3.450,62
Total		37.482,89	100%	35,01%	13.121,05	64,99%	24.361,85
Total Acumulado				35,01%	13.121,05	100,00%	37.482,89

Local: **R. Brasília**

Item	Descrição	R\$	%	Execução			
				Mês 01		Mês 02	
				%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	6.012,74	6,59%	100,00%	6.012,74	-	-
2	Terraplenagem	2.165,80	2,37%	100,00%	2.165,80	-	-
3	Drenagem	22.142,72	24,25%	50,00%	11.071,36	50,00%	11.071,36
4	Pavimentação	46.801,28	51,27%	20,00%	9.360,26	80,00%	37.441,02
5	Obras Complementares	10.572,80	11,59%	-	-	100,00%	10.572,80
6	Sinalização	146,29	0,16%	-	-	100,00%	146,29
7	Controle Tecnológico	3.450,62	3,78%	-	-	100,00%	3.450,62
Total		91.292,25	100%	31,34%	28.610,16	68,66%	62.682,09
Total Acumulado				31,34%	28.610,16	100,00%	91.292,25