

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEI JOAO PAULO II- FREDERICO WESTPHALEN

VALOR: 134.717,00

ETAPAS	%	TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
1 Serviços Preliminares	2,98%	4.015,00	100,00%	100,00%				
			4.015,00					
2 Infra estrutura- Fundações	5,98%	8.049,80	100,00%	100,00%				
			8.049,80					
3 Supra Estrutura	7,75%	10.445,30	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			5.222,65		5.222,65			
4 Paredes	7,40%	9.970,50			100,00%	100,00%		
					9.970,50			
5 Esquadrias	6,97%	9.394,50					100,00%	100,00%
							9.394,50	
6 Cobertura	10,85%	14.616,43	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%
			2.923,29		2.923,29		8.769,86	
7 Impermeabilização	0,39%	530,40			100,00%	100,00%		
					530,40			
8 Revestimento Paredes	10,79%	14.532,10			60,00%	10,00%	40,00%	100,00%
					8.719,26		5.812,84	
9 Pavimentações	4,95%	6.669,50			60,00%	20,00%	40,00%	100,00%
					4.001,70		2.667,80	
10 Pintura	3,01%	4.055,90			80,00%	80,00%	20,00%	100,00%
					3.244,72		811,18	
11 Instalações Elétricas	4,84%	6.526,73	10,00%	10,00%	50,00%	60,00%	40,00%	100,00%
			652,67		3.263,37		2.610,69	
12 Instalações Hidraulicas	0,62%	838,13	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			167,63		419,06		251,44	
13 Instalações Pluvial	3,54%	4.769,00	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			953,80		2.384,50		1.430,70	
14 Instalações Sanitárias	4,25%	5.731,20	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			1.146,24		2.865,60		1.719,36	
15 PPCI	0,12%	160,20			20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
					32,04		128,16	
16 Louças e Metais	3,13%	4.212,68			30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
					1.263,80		2.948,88	
17 Serviços diversos	4,91%	6.619,00			40,00%	40,00%	60,00%	100,00%
					2.647,60		3.971,40	
18 Serviços Finais	0,15%	200,00					100,00%	100,00%
							200,00	
19 BDI 21%	17,36%	23.380,64	35,00%	35,00%	35,00%	70,00%	30,00%	100,00%
			8.183,22		8.183,22		7.014,19	
% NO MÊS	%ACUMULADO		23,24%	23,24%	41,32%	64,57%	35,43%	100,00%
TOTAL MENSAL	100%	134.717,00	31.314,30		55.671,71		47.731,00	
TOTAL ACUMULADO			31.314,30			86.986,01		134.717,00
					TOTAL		134.717,00	