

CAIXA

DR

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME
CNPJ: 17.750.479-0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 049.0060641
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80097
INSCRIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDAS: 29.900
FREDERICO WESTPHALEN - RS
FONE: (51) 9.9939.9293

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICOM
0

PROponente TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA TELHA DO POSTO DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO LOTE
0

Grat de Selo
PÚBLICO

Descrição	Valor (R\$)	Dias úteis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RETRABALHO E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS E TROCA DAS CALHAS																						
RETRABALHO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM FIBRA DE FIBRA MANUFATURADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	61,83	% Período: Acumulado:	10,00% 10,00%	10,00% 20,00%	10,00% 30,00%	10,00% 40,00%	10,00% 50,00%	10,00% 60,00%	10,00% 70,00%	10,00% 80,00%	10,00% 90,00%	10,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETRABALHO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GORDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	1.401,20	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	10,00% 10,00%	10,00% 20,00%	10,00% 30,00%	10,00% 40,00%	10,00% 50,00%	10,00% 60,00%	10,00% 70,00%	10,00% 80,00%	10,00% 90,00%	10,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETRABALHO DE CALHAS DE AÇO GALVANIZADO	710,41	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	10,00% 10,00%	10,00% 20,00%	10,00% 30,00%	10,00% 40,00%	10,00% 50,00%	10,00% 60,00%	10,00% 70,00%	10,00% 80,00%	10,00% 90,00%	10,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COLOCAÇÃO CALHAS E RALOS																						
COLAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESPENVIMENTO DE 3XCM, INCLUSO TRANSPORT VERTICAL, AF 07/2019	17.553,60	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	5,00% 5,00%	10,00% 15,00%	10,00% 25,00%	10,00% 35,00%	10,00% 45,00%	10,00% 55,00%	10,00% 65,00%	10,00% 75,00%	10,00% 85,00%	10,00% 95,00%	5,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RALO FOGO SEMI-ENTERRADO, 100MM, PARA LAJES/CALHAS	729,54	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	5,00% 5,00%	15,00% 20,00%	25,00% 35,00%	45,00% 55,00%	65,00% 75,00%	85,00% 95,00%	100,00%											
LIMPEZA COM LATO DE ALTA PRESSÃO																						
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	337,41	% Período: Acumulado:	10,00% 10,00%	10,00% 20,00%	10,00% 30,00%	10,00% 40,00%	10,00% 50,00%	10,00% 60,00%	10,00% 70,00%	10,00% 80,00%	10,00% 90,00%	10,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO NOVAS TESSOURAS																						
REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	83,91	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	50,00% 50,00%	50,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERIOR EM MADEIRA NÃO AVANÇADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	3.932,19	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	40,00% 40,00%	40,00% 80,00%	20,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E PLATIBANDAS																						
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E-30ML, AF 06/2018	9.156,19	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	5,00% 5,00%	5,00% 10,00%	10,00% 20,00%	10,00% 30,00%	10,00% 40,00%	10,00% 50,00%	10,00% 60,00%	10,00% 70,00%	10,00% 80,00%	5,00% 95,00%	5,00% 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PINTURA IMPERMEABILIZANTE PLATIBANDAS																						
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	6.237,31	% Período: Acumulado:	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

João Antonio Riyoli
Engenheiro Civil
CREA/RS 229702

