

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,88	3.062,27	3.062,27 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	29,95	106.503,96	65.883,35 61,86%	40.620,61 38,14%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
3	LAJE(malha pop 4,2mm, 15x15) e adicional de 5mm 10x10	8,68	31.579,30	- 0%	31.579,30 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
4	ESTRUTURA DETALHE FACHADA	1,46	5.208,48	- 0%	- 0%	- 0%	5.208,48 100%	- 0%	- 0%
5	VIGA BALDRAME IN LOCO 15X30	2,11	7.493,05	- 0%	7.493,05 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
6	FUNDAÇÕES- SAPATAS CÁLICES 1,20X1,00	3,49	12.409,56	12.409,56 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
7	ALVENARIA E REVESTIMENTO (superior)	8,58	30.508,10	- 0%	- 0%	- 0%	30.508,10 100%	- 0%	- 0%
8	ALVENARIA E REVESTIMENTO (térreo)	17,42	61.941,61	- 0%	- 0%	61.941,61 100%	- 0%	- 0%	- 0%
9	PISO	6,89	24.496,64	- 0%	- 0%	- 0%	24.496,64 100%	- 0%	- 0%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,42	5.039,43	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	5.039,43 100%	- 0%
11	COBERTURA	6,75	23.989,53	- 0%	- 0%	23.989,53 100%	- 0%	- 0%	- 0%
12	ELÉTRICA	3,93	13.959,34	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	13.959,34 100%	- 0%
13	ESQUADRIAS	7,44	26.443,75	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	26.443,75 100%
14	FORRO BANHEIRO	0,07	265,17	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	265,17 100%	- 0%
15	PPCI	0,76	2.690,12	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	2.690,12 100%
FINANCEIRO SIMPLES			365.550,31	81.355,18 0%	79.692,96 0%	86.931,14 0%	60.213,22 0%	19.263,94 0%	29.133,87 0%
FINANCEIRO ACUMULADO				81.355,18	161.048,14	248.979,28	307.192,50	326.456,44	355.590,31
FÍSICO SIMPLES			100,00	22,88%	22,41%	24,17%	16,83%	5,42%	8,19%
FÍSICO ACUMULADO				22,88%	45,29%	69,46%	86,36%	91,81%	100,00%

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.765.180/0001-35

CRISTHIAN ZANCAN BONAFE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

CRISTHIAN ZANCAN Bonafe
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183763

CRISTHIAN ZANCAN Bonafe
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183763