

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Reforma e Ampliação				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Rua Mauá, 1468 - Bairro Planalto	Reforma e Ampliação				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23	Não	Porto Alegre / RS	Reforma e Ampliação da EMEI PLANALTO	23,54%	0,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		179.550,90									
			Parcela (%)	28,72%	11,27%	11,39%	19,54%	19,29%	9,80%		
			Parcela (R\$)	51.564,74	20.229,58	20.455,68	35.078,45	34.627,32	17.595,13		
			Acumulado (%)	28,72%	39,99%	51,38%	70,91%	90,20%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	51.564,74	71.794,32	92.250,00	127.328,45	161.955,77	179.550,90		
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA	179.550,90	Parcela (%)	28,72%	11,27%	11,39%	19,54%	19,29%	9,80%		
			Acumulado (%)	28,72%	39,99%	51,38%	70,91%	90,20%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	51.564,74	71.794,32	92.250,00	127.328,45	161.955,77	179.550,90		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.138,91	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.138,91							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	22.957,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.957,57							
1.3.	INFRAESTRUTURA	17.155,92	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	62,76%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	10.766,93	17.155,92						
1.3.1.	SAPATAS DE CONCRETO ARMADO	5.281,66	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.281,66							
1.3.2.	VIGA BALDRAME	10.970,53	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.485,27	10.970,53						
1.3.3.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	486,81	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	486,81						
1.3.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	416,92	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	416,92						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	21.407,01	Parcela (%)	11,79%	47,63%	38,21%	2,37%				
			Acumulado (%)	11,79%	59,41%	97,63%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.522,99	12.718,43	20.898,94	21.407,01				
1.4.1.	PILARES	10.091,94	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.522,99	7.568,96	10.091,94					
1.4.2.	VIGAS	9.282,79	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.641,40	9.282,79					
1.4.3.	VERGA E CONTRAVERGA	2.032,28	Parcela (%)	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	508,07	1.524,21	2.032,28				
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	9.521,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.760,66	9.521,32				
1.6.	REVESTIMENTOS	18.681,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.340,97	13.077,35	18.681,93		
1.7.	PINTURA	2.460,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69		
27.476 v007 micro 1.7.1.	PAREDES E TABEIRAS	2.460,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	27.008,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.504,18	27.008,35			
1.8.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	16.110,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.055,22	16.110,43			
1.8.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.897,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.448,96	10.897,92			
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	11.336,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.267,32	5.668,31	11.336,61		
1.10.	COBERTURA, FORRO E BEIRAIS	23.486,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.045,87	11.743,12	23.486,24			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	937,28	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	281,18	749,82	749,82	749,82	937,28		
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.356,68	Parcela (%)	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	50,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.178,34	3.485,34	3.485,34	3.485,34	4.356,68			
1.13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.856,57	Parcela (%)	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	2.056,97	2.056,97	2.056,97	3.428,29	6.856,57		
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	245,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82		

Local

14 de dezembro de 2023

Data

Nome: Edmilson Dieter

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUCREA RS 248.655

ART/RRR: 12079073