



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Reforma e Ampliação				
PROponente / TOMADOR Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Mauá, 1468 - Bairro Planalto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Ampliação				
DATA BASE out-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação da EMEI PLANALTO	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/05/24	Parcela 1 junh/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 agos/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		170.316,71	Parcela (%)	28,72%	11,27%	11,39%	19,54%	19,29%	9,80%		
			Parcela (R\$)	45.353,85	20.229,58	20.455,68	35.078,45	34.627,32	14.571,83		
			Acumulado (%)	28,72%	39,99%	51,38%	70,91%	90,20%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	45.353,85	65.583,43	86.039,11	121.117,56	155.744,88	170.316,71		
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA	170.316,71	Parcela (%)	28,72%	11,27%	11,39%	19,54%	19,29%	9,80%		
			Acumulado (%)	28,72%	39,99%	51,38%	70,91%	90,20%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	45.353,85	65.583,43	86.039,11	121.117,56	155.744,88	170.316,71		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.056,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.056,00							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	17.306,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.306,60							
1.3.	INFRAESTRUTURA	17.155,92	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	62,76%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.577,96	17.155,92						
1.3.1.	SAPATAS DE CONCRETO ARMADO	5.281,66	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.281,66							
1.3.2.	VIGA BALDRAME	10.970,53	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.485,27	10.970,53						
1.3.3.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	486,81	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	486,81						
1.3.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	416,92	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	416,92						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	21.407,01	Parcela (%)	11,79%	47,63%	38,21%	2,37%				
			Acumulado (%)	11,79%	59,41%	97,63%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.522,99	10.196,16	20.898,94	21.407,01				
1.4.1.	PILARES	10.091,94	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.522,99	5.045,97	10.091,94					
1.4.2.	VIGAS	9.282,79	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.641,40	9.282,79					
1.4.3.	VERGA E CONTRAVERGA	2.032,28	Parcela (%)	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	508,07	1.524,21	2.032,28				
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	9.521,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.760,66	9.521,32				
1.6.	REVESTIMENTOS	18.681,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.340,97	13.077,35	18.681,93		
1.7.	PINTURA	2.460,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69		
2	476 v007 micro		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
1.7.1.	PAREDES E TABEIRAS	2.460,69	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69		

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 agos/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/24
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	27.008,35	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,18	27.008,35			
1.8.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	16.110,43	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,22	16.110,43			
1.8.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	10.897,92	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,96	10.897,92			
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	11.336,61	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,32	5.668,31	11.336,61		
1.10.	COBERTURA, FORRO E BEIRAIS	22.985,93	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	6.895,78	11.492,95	22.985,93			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	937,28	Parcela (%) 0,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	20,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	30,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	281,18	749,82	749,82	749,82	937,28			
1.12.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	4.356,68	Parcela (%) 50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%			
			Acumulado (%) 50,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 2.178,34	3.485,34	3.485,34	3.485,34	4.356,68				
1.13.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.856,57	Parcela (%) 0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	2.056,97	2.056,97	2.056,97	3.428,29	6.856,57			
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	245,82	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82		

SANTA BÁRBARA DO SUL

Local

15 DE ABRIL DE 2024

Data

Nome: DENISE IORA
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 145210-0

DENISE
IORA:84469544949
544949

Assinado de forma digital por DENISE IORA:84469544949
Dados: 2024.04.17 12:03:23 -03'00'

DENISE
IORA:84469544949

Assinado de forma digital por DENISE IORA:84469544949
Dados: 2024.04.17 13:41:07 -03'00'

MARLON DE
PAULA:4044
3176000132

Assinado de forma digital por MARLON DE PAULA:40443176000132
Dados: 2024.04.17 13:45:36 -03'00'