

CRONOGRAMA

OBRA: CENTRO ACOLHIMENTO DE MENORES

MUNICIPIO : IBIRUBÁ RS

ÁREA:434,34m²

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.127,06	100%	59.127,06															
2	INFRAESTRUTURA	187.932,24	100%	187.932,24															
3	SUPERESTRUTURA	402.578,21			100%	402.578,21													
4	PISO/CONTRAPIOS	75.261,51	100%	75.261,51															
5	ALVENARIA	165.444,00					50%	82.722,00	50%	82.722,00									
6	TELHADO	57.250,01									100%	57.250,01							
7	FORRO	45.290,38										100%	45.290,38						
8	INSTALAÇÃO ELETRICA	28.995,44					33%	9.665,15	33%	9.665,15						33%	9.665,15		
9	INSTALAÇÃO HID./SAN.	67.625,45					50%	33.812,73	50%	33.812,73									
10	REVESTIMENTO DE PAREDE/ PINTURA	115.350,56														100%	115.350,56		
11	REVESTIMENTO CERAMICO	107.935,13														100%	107.935,13		
12	ACESSORIOS	11.756,88																100%	11.756,88
13	ESQUADRIAS	74.151,42																100%	74.151,42
15	LIMPEZA DA OBRA	2.804,40																100%	2.804,40
TOTAL		1.401.502,68		322.320,80		402.578,21		126.199,87		126.199,87		57.250,01		45.290,38		232.950,84		88.712,70	

JULIANE OLÍVIA AGNES ENDRES

ARQUITETA CAU-RS 34610-1

1.401.502,68