



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037.838-68	GESTOR Ministério do Esporte	PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos	AÇÃO / MODALIDADE Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esportes	OBJETO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta				
PROponente / Tomador Município de Ibirubá		MUNICÍPIO / UF Ibirubá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha 5 - Interior do Município	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Linha 5				
DATA BASE out-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Poliesportiva Coberta	BDI 1 26,30%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		303.506,79	Parcela (%)	24,64%	35,67%	15,71%	23,98%				
			Parcela (R\$)	74.774,05	108.254,44	47.692,56	72.785,74				
			Acumulado (%)	24,64%	60,30%	76,02%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	74.774,05	183.028,49	230.721,05	303.506,79				
1.	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	303.506,79	Parcela (%)	24,64%	35,67%	15,71%	23,98%				
			Acumulado (%)	24,64%	60,30%	76,02%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	74.774,05	183.028,49	230.721,05	303.506,79				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.460,33	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.460,33							
1.2.	FUNDAÇÕES	74.076,04	Parcela (%)	40,87%	0,00%	59,13%					
			Acumulado (%)	40,87%	40,87%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	30.273,02	30.273,02	74.076,04					
1.2.1.	MICRO ESTACAS	10.126,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.126,10							
1.2.2.	BLOCOS DE CONCRETO	6.740,52	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.740,52							
1.2.3.	ARRANQUE PARA PILARES	4.284,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.284,50							
1.2.4.	CONCRETO CICLÓPICO	9.121,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.121,90							
1.2.5.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	9.947,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.947,69					
1.2.6.	VIGA BALDRAME	9.066,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.066,18					
1.2.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	794,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	794,94					
1.2.8.	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	23.994,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	23.994,21					
1.3.	SUPRAESTRUTURA	38.040,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	38.040,70							
			Parcela (%)	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
1.3.1.	PILARES	25.053,42	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 25.053,42							
1.3.2.	VIGA SUPERIOR	12.987,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 12.987,28							
1.4.	REVESTIMENTOS	4.096,85	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 4.096,85				
1.5.	COBERTURA	108.254,44	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 108.254,44						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	61.649,43	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 61.649,43				
1.7.	RAMPA DE ACESSO	3.889,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 3.889,54					
1.8.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.230,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 5.230,73				
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.808,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1.808,73				

Local

09 de abril de 2018

Data

Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 107.299 - D

ART/RRT: