

# Jonatan Parodi e Cia Ltda



Tomada de Preço 10/2018

Cronograma Físico Financeiro

Descrição das metas/Macroserviços	Val. Totais R\$	R\$ %	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
<b>Cronograma Global do Lote</b>	<b>R\$ 309.754,80</b>	Parcela %	11,27%	16,72%	12,53%	16,78%	24,91%	17,79%
		parcela R\$	34.909,36	51.791,00	38.812,27	51.976,85	77.159,92	55.105,40
		Acumulado %	11,27%	27,99%	40,53%	57,31%	82,21%	100,00%
		Acumulado R\$	34.909,36	86.700,36	125.543,62	177.520,80	254.649,42	309.754,80
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>R\$ 309.754,80</b>	Parcela %	11,27%	16,72%	12,53%	16,78%	24,91%	17,79%
		Acumulado %	11,27%	27,99%	40,53%	57,31%	82,21%	100,00%
		Acumulado R\$	34.909,36	86.700,36	125.543,62	177.520,47	254.649,42	309.754,80
<b>AMPLIAÇÃO DEPÓSITO</b>	<b>R\$ 9.641,68</b>	Parcela %	100%	2,02 %	15,83 %			
		Acumulado %	82,15 %	84,17 %	100%			
		Acumulado R\$	7.920,64	8.115,40	9.641,68			
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$ 2.159,29</b>	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	2.159,29					
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>R\$ 298,53</b>	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	298,53					
<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 1.626,91</b>	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	1.626,91					
<b>SUPRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 929,41</b>	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	929,41					
<b>ALVENARIAS EM GERAL</b>	<b>R\$ 2.904,64</b>	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	2.904,64					
<b>REVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 194,25</b>	Parcela %	0,00%	100,00%				
		Acumulado %	0,00%	100,00%				
		Acumulado R\$	0,00	194,25				
<b>PINTURA</b>	<b>R\$ 90,90</b>	Parcela %	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado %	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado R\$	0,00	0,00	90,90			
<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>	<b>R\$ 1.437,75</b>	Parcela %	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado %	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado R\$	0,00	0,00	1.437,75			
<b>REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>R\$ 277.682,32</b>	Parcela %	9,75%	18,62%	13,46%	18,76%	27,84%	11,57%
		Acumulado %	9,75%	28,37%	41,83%	60,59%	88,43%	100,00%
		Acumulado R\$	27.074,02	78.778,47	116.154,51	168.247,71	254.554,47	277.682,32

# Jonatan Parodi e Cia Ltda





SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 552,90	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	552,9					
CALÇADA - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - GUARDA CORPOS	R\$ 17.149,54	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,54
COBERTURA	R\$ 26.531,74	Parcela %	100,00%					
		Acumulado %	100,00%					
		Acumulado R\$	26.531,74					
PAVIMENTAÇÃO - QUADRA	R\$ 45.758,58	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	13.727,57	45.758,58	
PAREDE INTERNA - FACHADA NORTE	R\$ 33.165,90	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	16.582,95	33.165,90	
PAREDE INTERNA - FACHADA SUL	R\$ 9.117,30	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	4.558,65	9.117,30	
PAREDE INTERNA - FACHADA LESTE	R\$ 4.157,08	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	2.078,54	4.157,08	
PAREDE INTERNA - FACHADA OESTE	R\$ 9.023,10	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	4.511,55	9.023,10	
DEPOSITO	R\$ 5.329,15	Parcela %	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado %	0,00%	50,00%	100,00%			
		Acumulado R\$	0,00	2.664,57	5.329,15			
SANITARIO FEMININO	R\$ 27.836,01	Parcela %	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado %	0,00%	50,00%	100,00%			
		Acumulado R\$	0,00	13.918,00	27.836,01			
COPA	R\$ 6.082,72	Parcela %	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado %	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado R\$	0,00	3.041,36	6.082,72			

# Jonatan Parodi e Cia Ltda



SANITARIO MASCULINO	R\$ 21.046,97	Parcela %	0,00%	50,00%	50,00%			
		Acumulado %	0,00%	50,00%	100,00%			
		Acumulado R\$	0,00	10.523,48	21.046,97			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.265,59	Parcela %	0,00%	30,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		Acumulado %	0,00%	30,00%	40,00%	60,00%	90,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	9.679,67	12.906,23	19.359,35	29.039,03	32.265,59
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 39.665,74	Parcela %	0,00%	30,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%
		Acumulado %	0,00%	30,00%	40,00%	50,00%	70,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	11.899,72	15.866,29	19.832,87	27.766,01	39.665,74
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 8.338,05	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,05
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 12.028,56	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,56
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.064,19	Parcela %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Acumulado R\$	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.064,19

  
 Resp. Legal Jonatan Parodi  
 (doc. 7104188631 cpf 020.890.150-71)  
 Jonatan Parodi & Cia Ltda  
 CNPJ 30.339.521/0001-39  
 CREA / RS 233370

  
 Resp. Técnico Volmir J. Agnoletto  
 ( Eng. Civil CREA/RS 125496-D)

Volmir José Agnoletto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 125496-D

Empresa: Jonatan Parodi e Cia Ltda  
 CNPJ: 30.339.521/0001-39  
 Inscrição Estadual: 039/0179108

Ibiruba 18 de Dezembro de 2018

*Handwritten mark or signature*