



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				Construção de Creche				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Rua Guaíba, lado par, esquina com a rua João thiesen, lado	Creche Odila				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
jul-21	Não	Porto Alegre / RS	Construção de Creche	20,35%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>815.614,88</b>	Parcela (%) 6,38%	5,18%	10,63%	8,99%	14,67%	24,83%	24,96%	4,36%	
			Parcela (R\$) 51.997,78	42.270,01	86.731,71	73.335,23	119.614,25	202.515,74	203.577,05	35.573,11	
			Acumulado (%) 6,38%	11,56%	22,19%	31,18%	45,85%	70,68%	95,64%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 51.997,78	94.267,79	180.999,50	254.334,73	373.948,98	576.464,72	780.041,77	815.614,88	
<b>1.</b>	<b>CRECHE ODILA</b>	<b>815.614,88</b>	Parcela (%) 6,38%	5,18%	10,63%	8,99%	14,67%	24,83%	24,96%	4,36%	
			Acumulado (%) 6,38%	11,56%	22,19%	31,18%	45,85%	70,68%	95,64%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 51.997,78	94.267,79	180.999,50	254.334,73	373.948,98	576.464,72	780.041,77	815.614,88	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.225,72	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 8.225,72								
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	15.321,53	Parcela (%) 30,00%			70,00%					
			Acumulado (%) 30,00%	30,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 4.596,46	4.596,46	4.596,46	15.321,53					
1.3.	INFRAESTRUTURA	105.675,03	Parcela (%) 30,00%	40,00%	30,00%						
			Acumulado (%) 30,00%	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 31.702,51	73.972,52	105.675,03						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	86.042,53	Parcela (%) 0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	34.417,01	60.229,77	86.042,53				
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	68.707,29	Parcela (%) 0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	20.612,19	41.224,37	68.707,29				
1.6.	REVESTIMENTOS	94.240,65	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,13	56.544,39	94.240,65		
1.7.	PINTURA	21.238,82	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,65	21.238,82	
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	80.616,34	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	65,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	24.184,90	52.400,62	80.616,34		
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	62.118,08	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,04	62.118,08		
1.10.	COBERTURA	172.610,95	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.305,48	172.610,95	
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.267,93	Parcela (%) 10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
			Acumulado (%) 10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 3.426,79	3.426,79	3.426,79	3.426,79	13.707,17	23.987,55	34.267,93		
1.12.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.732,51	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	866,26	1.732,51			
			Parcela (%) 10,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	20,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40.463,03	Acumulado (%)	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.046,30	4.046,30	4.046,30	20.231,52	32.370,42	40.463,03		
1.14.	LOUÇAS E METAIS	11.169,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,38
1.15.	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.297,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,53	7.297,06
1.16.	DIVERSOS	4.073,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,36
1.17.	PPCI	1.238,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,28
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	576,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,39

Local

24 de agosto de 2021

Data

Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CALCREA RS 107.299 - D

ART/RRT: