



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> AMPLIAÇÃO EMEI ALICE FLECK				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Ibirubá		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibirubá/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Francisco Weber, nº 138, Bairro Jardim	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO EMEI ALICE FLECK				
<b>DATA BASE</b> out-20	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO EMEI ALICE FLECK	<b>BDI 1</b> 20,35%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/02/21	Parcela 1 mar/21	Parcela 2 abr/21	Parcela 3 mai/21	Parcela 4 jun/21	Parcela 5 jul/21	Parcela 6 ago/21	Parcela 7 set/21	Parcela 8 out/21
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>143.599,86</b>	Parcela (%) 11,01%	Parcela (R\$) 15.805,96	Parcela (R\$) 22.780,07	Parcela (R\$) 39.401,80	Parcela (R\$) 65.612,03				
			Acumulado (%) 11,01%	Acumulado (R\$) 15.805,96	Acumulado (R\$) 38.586,03	Acumulado (R\$) 77.987,83	Acumulado (R\$) 143.599,86				
<b>1.</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>	<b>133.897,66</b>	Parcela (%) 11,80%	Acumulado (%) 11,80%	Acumulado (R\$) 15.805,96	Acumulado (R\$) 38.586,03	Acumulado (R\$) 77.987,83	Acumulado (R\$) 133.897,66			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.624,66	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 1.624,66						
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.685,42	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 2.685,42						
1.3.	INFRAESTRUTURA	11.495,88	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 11.495,88						
1.3.1.	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	1.829,78	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 1.829,78						
1.3.2.	CONCRETO CICLÓPICO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	4.422,92	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 4.422,92						
1.3.3.	VIGA BALDRAME	3.643,33	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 3.643,33						
1.3.4.	ARRANQUE DE PILARES	1.103,60	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 1.103,60						
1.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	496,25	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 496,25						
1.4.	SUPRAESTRUTURA	17.341,91	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 15.077,62	Acumulado (R\$) 17.341,91				
1.4.1.	PILARES	6.341,58	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 6.341,58					
1.4.2.	PILARES OITÃO	537,25	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 537,25				
1.4.3.	VIGA SUPERIOR	7.220,06	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 7.220,06					
			Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 16/02/21	Parcela 1 mar/21	Parcela 2 abr/21	Parcela 3 mai/21	Parcela 4 jun/21	Parcela 5 jul/21	Parcela 6 ago/21	Parcela 7 set/21	Parcela 8 out/21
1.4.4.	VIGA OITÃO	1.727,04	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1.727,04					
1.4.5.	VERGA E CONTRAVERGA	1.515,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.515,98						
1.5.	ALVENARIA EM GERAL	9.742,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 4.871,23	50,00% 100,00% 9.742,46					
1.6.	REVESTIMENTOS	14.832,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 7.416,37	50,00% 100,00% 14.832,73				
1.7.	PINTURA	3.993,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.993,40				
1.7.1.	PAREDES REBOCADAS	3.369,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.369,09				
1.7.2.	BEIRAL DE MADEIRA	624,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 624,31				
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	9.997,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 17,19% 1.718,55	0,00% 48,43% 4.841,50	100,00% 100,00% 9.997,14				
1.8.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	8.592,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 20,00% 1.718,55	20,00% 40,00% 3.437,10	60,00% 100,00% 8.592,74				
1.8.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1.404,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.404,40					
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	22.689,78	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 6.806,93	70,00% 100,00% 22.689,78				
1.10.	COBERTURA	27.614,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 13.807,35	50,00% 100,00% 27.614,70				
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.563,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.112,67	20,00% 40,00% 2.225,35	60,00% 100,00% 5.563,37				
1.12.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.103,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.103,65				
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	212,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 212,56				
2.	REFORMA	9.702,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.702,20				

Local

06 de janeiro de 2021

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAL CAU 46845-9

ART/RRT: