

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				LICITANTE: AGRO GOLD AGROPECUARIA - CNPJ 35.438.872/0001-10									
				PROCESSO Nº 24-2301-000053-9									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:										
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1	REFORMA BALNEÁRIO - PREDIO RECE	45345,50		100,00%									
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	45345,50	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				45345,5									
2	REFORMA PREDIO RECEPÇÃO	152442,57		2,63%	29,80%	65,87%	1,70%						
2.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4004,84	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4004,84									
2.2	ALVENARIAS	169,78	% Período:	0%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					169,78								
2.3	REVESTIMENTO DE PAREDE	251,04	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					251,04								
2.4	REPARO REVESTIMENTO DE PAREDE	1633,89	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					1633,89								
2.5	REVESTIMENTO DE PISO	16453,82	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					8226,91	8226,91							
2.6	ESQUADRIAS	54026,14	% Período:	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					13506,54	40519,61							
2.7	ACESSIBILIDADE	40591,29	% Período:	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					4059,13	36532,16							
2.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5989,86	% Período:	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					4192,90	1796,96							
2.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	75,91	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					75,91								
2.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	77,18	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					23,15	54,03							
2.11	COBERTURA	26579,90	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					13289,95	13289,95							
2.12	LOUÇAS E METAIS	2588,92	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
							2588,92						
3.	ABÓBODA - N4	145413,43						45,03%	20,79%	27,80%	4,03%	2,35%	
3.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2859,49	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
								2859,49					
3.2	REVISÃO E FECHAMENTO DE FISSURAS	16277,80	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
								16277,80					
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO	45843,75	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
								45843,75					
3.4	ALVENARIAS	2285,98	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
									2285,98				
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDE	8406,12	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
									4203,06	4203,06			
3.6	REVESTIMENTO DE PISO	21200,69	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
										21200,69			
3.7	ESQUADRIAS	23743,36	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
									23743,36				
3.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12016,44	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

										12016,44			
3.9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	999,84	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
								499,92				499,92	
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1835,32	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
										1835,32			
3.11	LOUÇAS E METAIS	4116,71	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
										4116,71			
3.12	RESERVATÓRIO	5827,93	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%
										1165,59	1748,38	2913,96	
4.	ABÓBODA - N3	129954,09					42,68%	7,63%	9,28%	10,62%	14,80%	14,37%	0,63%
4.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5806,62	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
										1741,99	1741,99	2322,64	
4.2	REVESTIMENTO DE PAREDE	15153,05	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
										7576,53	7576,52		
4.3	REVESTIMENTO DE PISO	24106,77	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
									12053,39	12053,38			
4.4	ESQUADRIAS	55178,00	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
							55178,00						
4.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19828,59	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
								9914,30			9914,29		
4.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	570,55	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
							285,28					285,28	
4.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	821,77	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
												821,77	
4.8	LOUCAS E METAIS	8488,74	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
												8488,74	
5.	SERVIÇOS FINAIS - PREDIO RECEPÇÃO	6744,41											100,00%
5.1	SERVIÇOS FINAIS	6744,41	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
													6744,41
Total:		479900,00											

FINANCEIRO SIMPLES	49.350,34	45.429,18	100.419,62	58.052,20	75.395,26	42.285,79	54.216,47	25.097,90	22.087,06	7.566,18
FINANCEIRO ACUMULADO	49.350,34	94.779,52	195.199,14	253.251,34	328.646,60	370.932,39	425.148,86	450.246,76	472.333,82	479.900,00
FÍSICO SIMPLES	10,28%	9,47%	20,93%	12,10%	15,71%	8,81%	11,30%	5,23%	4,60%	1,57%
FÍSICO ACUMULADO	10,28%	19,75%	40,68%	52,78%	68,49%	77,30%	88,60%	93,83%	98,43%	100,00%

Documento assinado digitalmente
 LIAMARA ANTONIA GNOATTO
Data: 10/12/2025 09:40:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGRO GOLD AGROPECUARIA
CNPJ 35.438.872/0001-10
Responsável : Liamara A. Gnoatto

VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443
033
Assinado de forma digital por
VINICIUS ZANCAN
BONAFE:01159443033
Dados: 2025.12.10 09:37:21
-03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFE
CPF: 011.594.430-33
Engenheiro Civil - CREA-RS 183753

IRAI-RS 10 de dezembro de 2025