



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.053.306-94/2018	GESTOR MUNICÍPIO DE IRAÍ	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EME NDA PARLAMENTAR	OBJETO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE IRAÍ		Município / UF IRAÍ/RS	Localidade / Endereço RUA VALZUMIRO DUTRA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. BENTO GONÇALVES				
DATA BASE abr-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. BENTO GONÇALVES	BDI 1 24.03%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		254.000,88	Parcela (%)	3,82%	11,50%	25,06%	37,79%	21,83%			
			Parcela (R\$)	9.699,14	29.210,61	63.648,35	95.994,42	55.448,36			
			Acumulado (%)	3,82%	15,32%	40,38%	78,17%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.699,14	38.909,75	102.558,10	198.552,52	254.000,88			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.103,31	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.841,32	4.972,32	7.103,31					
2.	DRENAGEM PLUVIAL	13.715,63	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.857,82	13.715,63						
2.1.	BOCAS DE LOBO E GALERIAS	13.715,63	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.857,82	13.715,63						
3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	40.443,59	Parcela (%)	50,00%		50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	20.221,80	40.443,59					
4.	REPERFILAGEM CBUQ (BINDER) - ESPESSURA 3,0CM	82.591,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	41.295,57	82.591,13				
5.	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESSURA 4,0CM	109.397,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	54.698,86	109.397,71			
6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	749,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	749,51			

Local

23 de setembro de 2019

Data

Nome: CRISTIAN NEGRELLO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 208.707

ART/RR: 10275214