

PROponente / Tomador	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO
Prefeitura Municipal de Mormaco	0	0	FINANCIAMENTO	CONTRAPARTIDA	FGTS
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF		1.000.000,00	567.479,72	Nº RRE
Pavimentação	Mormaco / RS			1.567.479,72	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Normal	fev-22 0,00%

Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Reprogramar	-	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	
1.	TRECHO 1 - Rua Frederico Conrado Hein	Análise Concluída	1145	m²	LOTE 1	1	162.286,01	-	-	0,00%
2.	TRECHO 2 - Rua Ulisses Rodrigues	Análise Concluída	1248	m²	LOTE 1	1	173.388,92	-	-	0,00%
3.	TRECHO 3 - Rua Henrique dos Santos Kro	Análise Concluída	1248	m²	LOTE 1	1	173.388,92	-	-	0,00%
4.	TRECHO 4 - Rua Antônio Marquetti	Análise Concluída	1248	m²	LOTE 1	1	173.388,92	-	-	0,00%
5.	TRECHO 5 - Rua Francisco Berticelli	Análise Concluída	1248	m²	LOTE 1	1	173.085,47	-	-	0,00%
6.	TRECHO 6 - Rua Ernesto Bohrer	Análise Concluída	1248	m²	LOTE 1	1	173.388,92	-	-	0,00%
7.	TRECHO 7 - Rua Manoel Borges da Silveira	Análise Concluída	1375	m²	LOTE 1	1	177.201,71	-	-	0,00%
8.	TRECHO 8 - Rua Pedro Goby	Análise Concluída	1380	m²	LOTE 1	1	218.880,42	-	-	0,00%
9.	TRECHO 9 - Wilibaldi Albino Gehlen	Análise Concluída	900	m²	LOTE 1	1	142.470,43	-	-	0,00%
							(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
							1.000.000,00	-	-	0,00%
							567.479,72	-	-	
							-	-	-	
							1.567.479,72	-	-	

Mormaco / RS

Local

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: Rodrigo Jacoby Trindade

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Cláudio Bertani

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: RS 174.065

ART/RT: 10721705

Responsável Social

Nome:

Cargo: