



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
11937.7930001/18-001	0	Prefeitura Municipal de Mormaço	ACADEMIA DA SAÚDE	Academia da Saúde

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	ACADEMIA DA SAÚDE	142.190,41	% Período:	14,59%	21,75%	15,31%	22,33%	26,02%							
1.1.	Serviços Preliminares	4.224,57	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentação de Terra	514,87	% Período:	100,00%											
1.3.	Fundações - viga baldrame	6.290,14	% Período:	100,00%											
1.4.	Fundações - sapata	595,14	% Período:	100,00%											
1.5.	Superestrutura - vigas cobertura, vergas e cont	9.239,66	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	Alvenarias	3.697,73	% Período:	80,00%	20,00%										
1.7.	Esquadrias	3.734,19	% Período:			100,00%									
1.8.	Cobertura	18.780,03	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	Revestimento de Paredes	7.633,41	% Período:		100,00%										
1.10.	Pavimentação	14.877,52	% Período:		100,00%										
1.11.	Pintura	6.477,28	% Período:			50,00%	50,00%								
1.12.	Instalações Elétricas	1.924,89	% Período:	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%								
1.13.	Instalações Sanitárias	13.266,48	% Período:	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%								
1.14.	Instalações Hidráulicas	212,75	% Período:	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%								
1.15.	Louças e Metais	3.110,55	% Período:				100,00%								
1.16.	Arborização	5.252,68	% Período:					100,00%							
1.17.	Equipamentos	35.388,13	% Período:				30,00%	70,00%							
1.18.	Identificação Visual	6.970,39	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 142.190,41															
Período:	%:	14,59%	21,75%	15,31%	22,33%	26,02%									
	Repasse:	18.235,36	27.190,52	19.133,61	27.918,31	32.522,20									
	Contrapartida:	2.507,79	3.739,33	2.631,31	3.839,42	4.472,56									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	20.743,15	30.929,85	21.764,93	31.757,72	36.994,76									
	%:	14,59%	36,34%	51,65%	73,98%	100,00%									
	Repasse:	18.235,36	45.425,88	64.559,49	92.477,80	125.000,00									
	Contrapartida:	2.507,79	6.247,12	8.878,43	12.717,85	17.190,41									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	20.743,15	51.673,00	73.437,93	105.195,65	142.190,41									

Mormaço
Local
quinta-feira, 13 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Clélio Bertani
CREA/CAU: CREA RS174.065
ART/RRT: