



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mormaço	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO FGTS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Qualificação viária - Pavimentação de vias	MUNICÍPIO / UF Mormaço / RS	FINANCIAMENTO 0,00	CONTRAPARTIDA 1.667.652,79	INVESTIMENTO 1.667.652,79	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: set-21 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 55.211,87
------------------------------	---	---------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	TRECHO 1 - VITÓRIO FABRIS 1	Análise Concluída	4831,12	m ²	LOTE 1	1	504.019,34	-	-	-	0,00%	
2.	TRECHO 2 - VITÓRIO FABRIS 2	Análise Concluída	1083,6	m ²	LOTE 1	1	118.331,16	-	-	-	0,00%	
3.	TRECHO 3 - ANTÔNIO CHERINI 1	Análise Concluída	1000	m ²	LOTE 1	1	108.893,28	-	-	-	0,00%	
4.	TRECHO 4 - ANTÔNIO CHERINI 2	Análise Concluída	1139,2	m ²	LOTE 1	1	123.587,92	-	-	-	0,00%	
5.	TRECHO 5 - GERÔNIO MANOEL RODRIGUES	Análise Concluída	4786	m ²	LOTE 1	1	562.552,53	-	-	-	0,00%	
6.	TRECHO 6 - GERÔNIO MANOEL RODRIGUES	Análise Concluída	1586,4	m ²	LOTE 1	1	195.056,69	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
							Financiamento	-	-	-		
							Contrapartida	1.612.440,92	-	-	-	0,00%
							Outros	-	-	-		
							Investimento	1.612.440,92	-	-	-	

Mormaço / RS

Local

quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: Rodrigo Jacoby Trindade

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Clélio Bertani

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: RS 174.065

ART/RRT: 10721705

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: