

MUNICÍPIO DE PLANALTO-RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MÓDULO SANITÁRIO PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO									
LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS									
	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias corridos									
	ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
FÍSICO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%					100%
FINANCEIRO			R\$	2.905,81	2.905,81					5.811,62
FÍSICO	2	INFRAESTRUTURA		30,00%	30,00%	40,00%				100%
FINANCEIRO			R\$	4.047,13	4.047,13	5.396,17				13.490,42
FÍSICO	3	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			100%
FINANCEIRO			R\$	2.990,70	8.972,09	8.972,09	8.972,09			29.906,97
FÍSICO	4	COBERTURA			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100%
FINANCEIRO			R\$		532,07	1.596,22	1.596,22	1.596,22		5.320,73
FÍSICO	5	IMPERMEABILIZAÇÃO		30,00%	30,00%	40,00%				100%
FINANCEIRO			R\$	2.733,61	2.733,61	3.644,81				9.112,02
FÍSICO	6	ESQUADRIAS					30,00%	30,00%	40,00%	100%
FINANCEIRO			R\$				6.782,81	6.782,81	9.043,74	22.609,36
FÍSICO	7	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
FINANCEIRO			R\$			33.795,50	33.795,50	33.795,50	33.795,50	135.181,98
FÍSICO	8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
FINANCEIRO			R\$			3.731,23	3.731,23	3.731,23	3.731,23	14.924,91
FÍSICO	9	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
FINANCEIRO			R\$			12.349,81	12.349,81	12.349,81	12.349,81	49.399,24
FÍSICO	10	FORROS				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
FINANCEIRO			R\$			1.043,03	1.043,03	1.043,03	1.043,03	4.172,11
FÍSICO	11	PINTURAS E TEXTURAS					30,00%	30,00%	40,00%	100%
FINANCEIRO			R\$				2.877,87	2.877,87	3.837,16	9.592,89
FÍSICO	12	LIMPEZA FINAL DA OBRA						50,00%	50,00%	100%
FINANCEIRO			R\$					469,95	469,95	939,91
		SUB-TOTAL DA PARCELA		12.677,24	19.190,71	70.528,85	71.148,54	62.646,40	64.270,41	300.462,12
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	R\$	12.677,24	31.867,95	102.396,80	173.545,34	236.191,75	300.462,12	
		% acumulado		4,22	10,61	34,08	57,76	78,61	100,00	

RES. TÉCNICO: _____