



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	IAÇA O / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTOR / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		PLANALTO/RS	SÃO LUIS - INTERIOR	REFORMA E AMPLIAÇÃO - PAVILHÃO SÃO LUIS
DATA BASE	DESOM	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
mar/24	Sin	Ponto Alegre / RS	REFORMA E AMPLIAÇÃO	BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	15,13%	11,22%	44,10%	14,19%	15,36%			
			Parcela (R\$)	83.055,66	61.573,41	242.088,68	77.921,63	84.351,56			
			Acumulado (%)	15,13%	26,35%	70,44%	84,64%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	83.055,66	144.634,07	386.714,75	464.636,38	548.987,94			
1.	REFORMA CLUBE	395.330,03	Parcela (%)	11,78%	21,96%	68,08%	85,60%	100,00%			
			Acumulado (%)	11,78%	33,74%	101,82%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	46.558,07	88.805,05	269.144,08	338.410,35	395.330,03			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.210,09	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.210,09							
1.2.	SERVIÇOS EM TERRA	935,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	935,59							
1.3.	DEMOLIÇÕES	4.668,29	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.668,29							
1.4.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	20.500,22	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.500,22							
1.5.	ESTRUTURA	34.487,76	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	17.243,88	34.487,76						
1.6.	PAREDES/VEDAÇÕES	28.753,88	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	23.003,10	28.753,88					
1.7.	COBERTURA	137.608,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	137.608,92					
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	57.459,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.491,81	57.459,05				
1.9.	REVESTIMENTO INTERNO	28.529,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.264,74	28.529,48				
1.10.	REVESTIMENTO EXTERNO	5.785,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.892,71	5.785,42				
1.11.	ESQUADRIAS	6.151,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.151,58				
1.12.	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS	8.527,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,93			
1.13.	PINTURA EXTERNA	7.031,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,50			
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.985,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.997,09	3.997,09	19.985,44			
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS	31.714,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.342,98	6.342,98	31.714,88			
2.	AMPLIAÇÃO CLUBE	153.657,91	Parcela (%)	23,75%	100,00%	38,68%	5,83%	17,86%			
			Acumulado (%)	23,75%	37,63%	78,51%	82,15%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	36.497,59	57.829,02	117.570,67	126.226,03	153.657,91			
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.254,23	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.254,23							
2.2.	SERVIÇOS EM TERRA	2.661,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.661,27							
2.3.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	23.389,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	23.389,74							
2.4.	ESTRUTURA	16.384,70	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.192,35	16.384,70						
2.5.	PAREDES/VEDAÇÕES	16.423,85	Parcela (%)	0,00%	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	13.139,08	16.423,85					
2.6.	COBERTURA	34.276,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	34.276,32					
2.7.	PAVIMENTAÇÃO	13.525,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	13.525,20					
2.8.	REVESTIMENTO INTERNO	8.655,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.327,68	8.655,36				
2.9.	REVESTIMENTO EXTERNO	8.655,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.327,68	8.655,36				
2.10.	ESQUADRIAS	17.962,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,70			
2.11.	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS	5.089,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,56			
2.12.	PINTURA EXTERNA	4.379,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,62			

Local \_\_\_\_\_  
04 de junho de 2024  
Data \_\_\_\_\_

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CA: SC 139755-6  
ARTIRN: \_\_\_\_\_