

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1,07	1.999,23	1.999,23	-	-	-	-
				100%	0%	0%	0%	0%
1.2	SERVIÇOS EM TERRA	0,21	383,85	383,85	-	-	-	-
				100%	0%	0%	0%	0%
1.3	FUNDAÇÕES	3,94	7.354,53	7.354,53	-	-	-	-
				100%	0%	0%	0%	0%
1.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	3,72	6.951,32	6.951,32	-	-	-	-
				100%	0%	0%	0%	0%
1.5	PAREDES/VEDAÇÕES	4,91	9.174,45	6.880,84	2.293,61	-	-	-
				75%	25%	0%	0%	0%
1.6	COBERTURA E FORRO	62,65	117.039,60	-	35.111,88	52.667,82	29.259,90	-
				0%	30%	45%	25%	0%
1.7	REVESTIMENTO INTERNO	2,46	4.597,16	-	3.677,73	919,43	-	-
				0%	80%	20%	0%	0%
1.8	REVESTIMENTO EXTERNO	2,46	4.597,16	-	1.379,15	919,43	2.298,58	-
				0%	30%	20%	50%	0%
1.9	PAVIMENTAÇÃO	2,43	4.530,57	-	-	-	4.530,57	-
				0%	0%	0%	100%	0%
1.10	ESQUADRIAS	5,80	10.830,51	-	-	-	8.122,88	2.707,63
				0%	0%	0%	75%	25%
1.11	PINTURA INTERNA/ESQUADRIAS	4,45	8.320,60	-	-	-	-	8.320,60
				0%	0%	0%	0%	100%
1.12	PINTURA EXTERNA	3,70	6.907,52	-	-	-	-	6.907,52
				0%	0%	0%	0%	100%
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,54	1.013,75	253,44	253,44	253,44	253,44	-
				25%	25%	25%	25%	0%
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,58	2.947,71	736,93	736,93	736,93	736,93	-
				25%	25%	25%	25%	0%
1.15	SERVIÇOS FINAIS	0,08	162,56	-	-	-	-	162,56
				0%	0%	0%	0%	100%
<b>FINANCEIRO SIMPLES</b>			<b>186.810,52</b>	24.560,14	43.452,74	55.497,05	45.202,28	18.098,31
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>				24.560,14	68.012,88	123.509,93	168.712,21	186.810,52
<b>FÍSICO SIMPLES</b>		<b>100,00</b>		13,15%	23,26%	29,71%	24,20%	9,69%
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				13,15%	36,41%	66,12%	90,31%	100,00%