

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ	36.459.160/0001-40	PROponente	EMPRESA: INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA	SEDE:	Estrada Linha Boa Vista, nº 646, Interior, Palmitinho-RS, CEP 98.430-001				
Nº OPERAÇÃO	0	Nº TransfereGOV	0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA				
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
				SECRETÁRIADE OBRAS	PLANALTO/RS	28,49%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
SECRETÁRIADE OBRAS									
1.	CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_ 03/2024	M	20,00	46,23	BDI 1	59,40	
1.2.	SERVIÇOS TÉCNICOS								
1.2.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	H	15,00	105,09	BDI 1	135,03	
1.3.	FUNDAÇÃO ESTRUTURA								
1.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_ 01/2024	M3	4,50	33,78	BDI 1	43,40	
1.3.2.	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_ 08/2020	M3	1,00	166,84	BDI 1	214,37	
1.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_ 01/2024	M3	4,50	626,54	BDI 1	805,04	
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO								
1.4.1.	Composição	02	FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO, 25x35 - COMPRIMENTO 6,40	UNID	3,00	1.740,87	BDI 1	2.236,84	
1.4.2.	Composição	03	MONTAGEM DE PILAR PRÉ FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO	UNID.	3,00	425,45	BDI 1	546,66	
1.4.3.	Composição	04	FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ-FABRICADO, 15x40	UNID.	2,00	1.740,87	BDI 1	2.236,84	
1.4.4.	Composição	05	MONTAGEM DE VIGA PRÉ FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO	UNID.	2,00	425,45	BDI 1	546,65	
1.5.	INSTALAÇÃO DE PORTÃO								
1.5.1.	Composição	06	KIT PORTA DE ENROLAR MOTORIZADA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI, MEDIDAS 5,00X5,00M	UNID.	2,00	14.334,47	BDI 1	18.418,36	
SECRETÁRIA DE OBRAS									
58.000,00									
58.000,00									
1.188,00									
1.188,00									
2.025,45									
2.025,45									
4.032,35									
195,30									
214,37									
3.622,68									
13.917,48									
6.710,52									
1.639,98									
4.473,68									
1.093,30									
36.836,72									
36.836,72									
58.000,00									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
Encargos sociais:									
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Endereço: Estrada Linha Boa Vista, nº 646, Interior, Palmitinho/RS, CEP 98.430-000

Validade da Proposta: 60 dias

Data: Terça - Feira, dia 01 de Julho de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME ANTONIO BE
CREA/ISC: 146.318-7
VISTO CREA/RS: SC1463187
CPF: 081.389.069-10

EMPRESA: INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA
CNPJ: 36.459.160/0001-40
ENDEREÇO: EST. LINHA BOA VISTA, Nº 646, INTERIOR, PALMITINHO/RS