



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA	PAVILHÃO COMUNITÁRIO LINHA ESQUINA GAÚCHA	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	402.478,30	% Período:	3,44%	26,22%	26,70%	43,64%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.186,09	% Período:	100,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.674,96	% Período:	100,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO	53.763,06	% Período:		80,91%	19,09%								
1.3.1.	SAPATAS	32.519,91	% Período:		100,00%									
1.3.2.	VIGA BALDRAME	18.301,95	% Período:		60,00%	40,00%								
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.941,20	% Período:			100,00%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	103.354,80	% Período:		60,00%	40,00%								
1.5.	COBERTURA	97.911,00	% Período:			30,00%	70,00%							
1.6.	FECHAMENTO DE OITÕES	5.653,30	% Período:			30,00%	70,00%							
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	85.362,30	% Período:			20,00%	80,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.100,49	% Período:			35,00%	65,00%							
1.9.	EQUIPAMENTOS	20.472,30	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 402.478,30			%:	3,44%	26,22%	26,70%	43,64%							
Período:	Repasso:			13.775,70	104.864,25	106.818,99	174.541,06							
	Contrapartida:			85,35	649,71	661,83	1.081,41							
	Outros:			-	-	-	-							
	Investimento:			13.861,05	105.513,96	107.480,82	175.622,47							
Acumulado:	%:			3,44%	29,66%	56,36%	100,00%							
	Repasso:			13.775,70	118.639,95	225.458,94	400.000,00							
	Contrapartida:			85,35	735,06	1.396,89	2.478,30							
	Outros:			-	-	-	-							
	Investimento:			13.861,05	119.375,01	226.855,83	402.478,30							

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local
sexta-feira, 26 de abril de 2024
Data

RUI CESAR
SARETTA:296
16786091
Assinado de forma digital por RUI CESAR SARETTA:29616786091
Dados: 2024.07.25 14:39:15 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA/RS 80.020-D
ART/RRT: 13173161



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 05/25
1.	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	402.478,30	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.186,09	% Período:	
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.674,96	% Período:	
1.3.	FUNDAÇÃO	53.763,06	% Período:	
1.3.1.	SAPATAS	32.519,91	% Período:	
1.3.2.	VIGA BALDRAME	18.301,95	% Período:	
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.941,20	% Período:	
1.4.	SUPERESTRUTURA	103.354,80	% Período:	
1.5.	COBERTURA	97.911,00	% Período:	
1.6.	FECHAMENTO DE OITÕES	5.653,30	% Período:	
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	85.362,30	% Período:	
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.100,49	% Período:	
1.9.	EQUIPAMENTOS	20.472,30	% Período:	
Total: R\$ 402.478,30			%:	
		Período:	Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local

sexta-feira, 26 de abril de 2024
Data

RUI CESAR
SARETTA:29
616786091

Assinado de forma
digital por RUI CESAR
SARETTA:29616786091
Dados: 2024.07.25
14:39:31 -03'00'