



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO COMUNITÁRIO LINHA ESQUINA GAÚCHA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	
1.	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	402.478,30	% Período:	3,44%	26,22%	26,70%	43,64%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.186,09	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.674,96	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	53.763,06	% Período:		80,91%	19,09%									
1.3.1.	SAPATAS	32.519,91	% Período:	35,00%	65,00%										
1.3.2.	VIGA BALDRAME	18.301,95	% Período:		100,00%										
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.941,20	% Período:		60,00%	40,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	103.354,80	% Período:		60,00%	40,00%									
1.5.	COBERTURA	97.911,00	% Período:			30,00%	70,00%								
1.6.	FECHAMENTO DE OITÕES	5.653,30	% Período:			30,00%	70,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	85.362,30	% Período:			20,00%	80,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.100,49	% Período:			35,00%	65,00%								
1.9.	EQUIPAMENTOS	20.472,30	% Período:			35,00%	65,00%								
Total: R\$ 402.478,30				%:	3,44%	26,22%	26,70%	43,64%							
				Período:	Repasso:	13.155,79	100.145,36	102.012,14	166.686,71						
				Contrapartida:	705,26	5.368,60	5.468,68	8.935,76							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	13.861,05	105.513,96	107.480,82	175.622,47							
				Acumulado:	%:	3,44%	29,66%	56,36%	100,00%						
				Repasso:	13.155,79	113.301,15	215.313,29	382.000,00							
				Contrapartida:	705,26	6.073,86	11.542,54	20.478,30							
				Investimento:	13.861,05	119.375,01	226.855,83	402.478,30							

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

RUI CESAR SARETTA:29
616786091

Assinado de forma digital por RUI CESAR SARETTA:29616786091
Dados: 2024.08.13 11:42:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA/RS 80.020-D
ART/RRT: 13173161



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				08/25
1.	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	402.478,30	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.186,09	% Período:	
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.674,96	% Período:	
1.3.	FUNDAÇÃO	53.763,06	% Período:	
1.3.1.	SAPATAS	32.519,91	% Período:	
1.3.2.	VIGA BALDRAME	18.301,95	% Período:	
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.941,20	% Período:	
1.4.	SUPERESTRUTURA	103.354,80	% Período:	
1.5.	COBERTURA	97.911,00	% Período:	
1.6.	FECHAMENTO DE OITÕES	5.653,30	% Período:	
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	85.362,30	% Período:	
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.100,49	% Período:	
1.9.	EQUIPAMENTOS	20.472,30	% Período:	
Total: R\$ 402.478,30			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

SAGRADA FAMÍLIA/RS

Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024

Data