

B

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
BDI	BDI%	129.659,74	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			14.406,64	14.406,64	14.406,64	14.406,64	14.406,64	25.931,95	14.406,64	14.406,64	14.406,64
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	20.315,44	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			20.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.429,90	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
			3.986,91	442,99	0,00	0,00	0,00	3.986,91	3.986,91	3.986,91	3.986,91
3	FUNDAÇÃO	19.675,30	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
			1.967,53	13.772,71	3.935,06	0,00	0,00	13.772,71	13.772,71	13.772,71	13.772,71
4	SUPERESTRUTURA	111.386,11	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	11.138,61	44.554,44	44.554,44	11.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PAREDES E VEDAÇÃO	57.376,58	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	11.475,32	22.950,63	11.475,32	11.475,32	0,00	0,00	0,00
6	GESSO	16.196,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,01	8.098,35	3.239,34	0,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.053,17	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			2.005,91	2.005,91	2.005,91	2.005,91	2.005,91	3.610,63	2.005,91	2.005,91	2.005,91
8	COBERTURA	27.555,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.044,44	5.511,11	0,00
9	AR CONDICIONADO	36.868,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,48	22.121,22
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.331,44	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			2.036,83	2.036,83	2.036,83	2.036,83	2.036,83	3.666,29	2.036,83	2.036,83	2.036,83
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.732,48	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			192,50	192,50	192,50	192,50	192,50	346,50	192,50	192,50	192,50
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.566,27	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	1.285,14	2.313,25	1.285,14	1.285,14	1.285,14
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.487,47	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	20,00%	11,11%	11,11%	11,11%
			1.943,05	1.943,05	1.943,05	1.943,05	1.943,05	3.497,49	1.943,05	1.943,05	1.943,05
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	6.965,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,22
15	REVESTIMENTOS	35.309,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,90	17.654,83	7.061,93	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	13.489,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,77	6.744,61	2.697,85
17	ESQUADRIAS	20.418,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,89	6.125,53
18	PINTURA	29.021,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.510,81	14.510,81	0,00
19	DIVERSOS	67.200,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,10	53.760,40
20	PAISAGISMO	144,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	115,28

RESUMO DO ORÇAMENTO			563.183,57								
TOTAL (R\$)			48.139,94	47.224,37	81.834,88	89.375,14	44.483,99	84.052,95	105.984,87	119.206,77	131.415,16
TOTAL (%)			7,26%	7,12%	12,34%	13,48%	6,71%	12,67%	15,98%	17,97%	19,82%
ACUMULADO (R\$)			48.139,94	95.364,31	177.199,19	266.574,33	311.058,32	395.111,27	501.096,14	620.302,91	751.718,07
ACUMULADO (%)			7,26%	14,38%	26,72%	40,20%	46,90%	59,58%	75,56%	93,53%	113,35%