

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA OBRA COMPLEMENTAR - PAVILHÃO INDUSTRIAL 1.300 M²
LOCAL AVENIDA DAS INDÚSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	587,53	0,14	587,53	100,00	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.297,99	0,32	1.297,99	100,00	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	20.387,88	4,99	20.387,88	100,00	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA - PILARETES	1.068,94	0,26	-	-	1.068,94	100,00	-	-
5	PAREDES	18.472,64	4,52	-	-	18.472,64	100,00	-	-
6	REVESTIMENTOS	11.103,19	2,72	-	-	6.103,00	54,97	5.000,19	45,03
7	COBERTURA/FORRO	18.996,57	4,65	-	-	12.000,00	63,17	6.996,57	36,83
8	PISOS	4.848,27	1,19	-	-	2.400,00	49,50	2.448,27	50,50
9	ABERTURAS	9.515,48	2,33	-	-	-	-	9.515,48	100,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.805,69	0,93	-	-	-	-	3.805,69	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.400,67	3,03	-	-	-	-	12.400,67	100,00
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	5.463,07	1,34	-	-	-	-	5.463,07	100,00
13	PINTURA	4.249,31	1,04	-	-	-	-	4.249,31	100,00
14	PISOS	154.579,65	37,82	143.405,00	92,77	11.174,65	7,23	-	-
15	ABERTURAS/VIDROS	80.352,56	19,66	-	-	80.352,56	100,00	-	-
16	PINTURA	45.189,98	11,06	11.297,49	25,00	11.297,49	25,00	22.594,99	50,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.382,89	4,01	-	-	15.807,50	96,49	575,39	3,51
						(escada)			
	TOTAL	408.702,30	100,00	176.975,89	43,30	158.676,79	38,82	73.049,62	17,87
	TOTAL ACUMULADO			176.975,89	43,30	335.652,68	82,13	408.702,30	100,00

OBS: OS SERVIÇOS EM VERMELHO SERÃO OBRIGATORIAMENTE CONCLUÍDOS CONFORME O CRONOGRAMA, NÃO SERÃO ADMITIDOS ATRAZOS DENTRO DO CRONOGRAMA CONTRATADO: 1)PISO POLIDO DO PAVILHÃO: 30 DIAS; 2) ABERTURAS EXTERNAS/VIDROS DO PAVILHÃO INSTALADOS E PINTURA INTERNA: 60 DIAS.

Salto do Jacuí/RS, janeiro de 2023.

ENG.º CIVIL MAGLIANI DULLIUS
CREA RS 107.309